

ORDRENr.: 40250952	SITE-ID.: 650536	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Indre Fosen Kommune	ANLEGGSTED: Rådhusveien 7 og 9	
ADRESSE: Postmottak Bjugn Kommune	ADRESSE: Rådhusveien 7 og 9	
POSTSTED: 7160 BJUGN	POSTSTED: 7100 RISSA	
KUNDE REF: Per Olav Foss	TELEFON:	ANSVARLIG: Jermund Ramsø TELEFON: 957 85 865
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: jermund.ramso@indrefosen.kommune.no	

UTSTYR	TYPE	ANTALL
Betjeningspanel	Delta OP	SW: 3.72 1
Sentral	Delta DA Esser	SW: 2.81 1
Batterier	12V/8.5Ah	Dato: 02.2018 2
Detektorer	Esser 9200 Optisk/OT/Varme	53
Manuelle meldere	Esser 9200	11
Alarmklokker	Standard 15cm	
Alarmsender	Altel	1
Alarmoverføringer	Trondheim Brannvesen	1

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	
Manuelle meldere	Se rapport	
Alarmklokker	OK	
Alarmoverføringer	OK	

RAPPORT

Årskontroll 2020

Anlegget er funksjonstestet, følgende er utført:

- Utladingstest av batteri: Ok.
- Test av manuelle meldere: Ok.
- Test av alarmklokker: Ok.
- Test av alarmoverføring: Ok.
- Avlest nedsmussing på detektorer: Ok. Alle detektorer innenfor akseptable verdier.
- Stikkprøver på detektorer: Ok. Testgasset 6 detektorer (over 10%).
- Anlegget står med 1 utkobling (MM som ikke er i bruk) ved avreise.

Avvik fra 2019: Manuell melder Adr: 0212 henger veldig lavt under brannslukkningsapparat, og burde vært flyttet til synlig betjeningshøyde i RÅDHUSV. 7B.

Manuell melder Adr: 0201 er ikke lenger tilgjengelig pga endringer i leilighet, NEDRE FALLET 2B (stor leilighet) har nå ingen Manuell melder ved utgang som blir brukt. Dette bør monteres om denne endringen/avstengingen skal vedvare.

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell



BYGNINGSMESSIGE ELLER DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET

ANNEN ANLEGGSinFORMASJON (STYRINGER, STRØMFORSYNINGER ETC. RELEVANT FOR ANLEGGET)

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSER9711 OG FSER9703: **Ja**
 ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING: **Ja**

UTDRAG FRA NS3960:2019 § 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 9.3.3 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kompetent personell med tilgang til egnet kontrollverktøy som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøvingen skal omfatte:

- funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, signalstyringer og alarmoverføring;
- dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- kontroll av adresserbare anlegg gjennomføres fortrinnsvis med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. 10% av detektormassen funksjonsprøves manuelt årlig. Kontrollen skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig kan manuell funksjonsprøving av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- minst 25 % av detektormassen for konvensjonelle anlegg skal funksjonsprøves manuelt årlig. Dette slik at detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- det tas stikkprøver for kontroll av alarmtekster (stedsangivelsen) i brannsentral;
- samtlige manuelle meldere skal testes;
- visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget;
- utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for angjeldende år, plasseres standardisert kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende teknikker.

2020-02-06

DATO

Vegard Torgersen

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT