

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

AktivitetsID: 6406.488240

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009.

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2019-02-08
Startdato:	2019-02-08

Status: Utført

Kommentar: utført ok

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Håndslukkere, egenkontroll

AktivitetsID: 6406.488242

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2019-02-08
Startdato:	2019-02-08

Status: Utført

Kommentar: utført ok

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

AktivitetsID: 6406.488240

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009.

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2019-11-01
Startdato:	2020-02-08

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Håndslukkere, egenkontroll

AktivitetsID: 6406.488242

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2019-11-01
Startdato:	2020-02-08

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK. 2 stk 6 liter skumslokkere utskiftet pga alder.

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30
7112 Hasselvika

Nødlysanlegg - fagkyndig kontroll

AktivitetsID: 6406.787287

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Kontrollrapport vedlegges ved utkvittering av aktiviteten. Hvis det avdekkes feil og mangler som ikke lar seg utbedre innen rammen av serviceavtalen skal denne aktiviteten kvitteres ut med avvik. Kommentarfeltet brukes for å beskrive de feil og mangler som er avdekket. Videre skal pristilbud på utbedring vedlegges ved utkvittering av denne aktiviteten.
Dato utført:	2020-03-06
Startdato:	2019-12-04

Status: Utført med avvik

Kommentar: Utført av elpro. En del lys holder ikke tiden, børrs kiftes.

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

AktivitetsID: 6406.787263

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172

A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett)

Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres
2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-05-28
Startdato:	2020-05-13

Status: Utført med avvik

Kommentar: nødlys guttedo defekt.

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannslanger - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787267

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne
3. Kontroller at skap er uten synlige skader
4. Kontroller at slange er uten synlige skader
5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader
6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-05-28
Startdato:	2020-05-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Håndslukkere - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787266

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at plomberingen er uskadet
3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense
4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader
5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger
6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-05-28
Startdato:	2020-03-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannalarmanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787259

Sjekk funksjoner og oppsett på alarmsentral. Sjekk at meldere, klokker og sløyfer er intakte og i orden.
Hvis direktevarsling kontroller at overføring er i orden.

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Dato utført:	2020-05-28
Startdato:	2020-03-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannslanger - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787267

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne
3. Kontroller at skap er uten synlige skader
4. Kontroller at slange er uten synlige skader
5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader
6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-06-04
Startdato:	2020-03-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Håndslukkere - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787266

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at plomberingen er uskadet
3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense
4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader
5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger
6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-06-04
Startdato:	2020-05-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

AktivitetsID: 6406.787263

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172

A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett)

Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres
2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-06-04
Startdato:	2020-03-13

Status: Utført med avvik

Kommentar: nødlys guttedo defekt. typ: honeywell. erstatning er satt i bestilling hos Elpro.

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannalarmanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787259

Sjekk funksjoner og oppsett på alarmsentral. Sjekk at meldere, klokker og sløyfer er intakte og i orden.
Hvis direktevarsling kontroller at overføring er i orden.

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Dato utført:	2020-06-04
Startdato:	2020-04-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

AktivitetsID: 6406.848977

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Kontrollrapport vedlegges ved utkvittering av aktiviteten. Hvis det avdekkes feil og mangler som ikke lar seg utbedre innen rammen av serviceavtalen skal denne aktiviteten kvitteres ut med avvik. Kommentarfeltet brukes for å beskrive de feil og mangler som er avdekket. Videre skal pristilbud på utbedring vedlegges ved utkvittering av denne aktiviteten.
Dato utført:	2020-06-12
Startdato:	2020-02-12

Status: Utført

Kommentar: Utført av Honeywell, ingen merknader

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Reparasjon/utskifting av ledelys

AktivitetsID: 6406.787296

På nødløyskontroll ble det bemerket at alle ikke holdt tiden. Dette må utbedres. Se vedlagt rapport.

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Dato utført:	2020-08-14
Startdato:	2020-03-23

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Fjern rosebusk

AktivitetsID: 6406.878739

Fjern rosebusk utenfor rømningsvei (vindu).

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Dato utført:	2020-08-25
Startdato:	2020-07-14

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannslanger - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787267

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne
3. Kontroller at skap er uten synlige skader
4. Kontroller at slange er uten synlige skader
5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader
6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-08-25
Startdato:	2020-07-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Håndslukkere - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787266

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at plomberingen er uskadet
3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense
4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader
5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger
6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-08-25
Startdato:	2020-07-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

AktivitetsID: 6406.787263

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172

A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett)

Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres
2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-08-25
Startdato:	2020-07-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

AktivitetsID: 6406.787263

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172

A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett)

Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres
2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-09-16
Startdato:	2020-09-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannalarmanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 6406.787259

Sjekk funksjoner og oppsett på alarmsentral. Sjekk at meldere, klokker og sløyfer er intakte og i orden.
Hvis direktevarsling kontroller at overføring er i orden.

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Dato utført:	2020-09-17
Startdato:	2020-06-13

Status: Utført

Kommentar:

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Brannklassifiserte dører - egenkontroll

AktivitetsID: 6406.878725

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel
2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett
3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper

B. Funksjonskontroll

1. Dørpumper funksjonstestes

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-09-17
Startdato:	2020-07-14

Status: Utført med avvik

Kommentar: Slepelister er bestilt. Venter på leverandør.

Fevåg/Hasselvika Skole

Halvardkleiva 30

7112 Hasselvika

Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

AktivitetsID: 6406.787263

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172

A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett)

Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres
2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Opprettet av:	Stein Ivar Reinsbakken
Ansvarlig:	Stein Ivar Reinsbakken
Utførende:	Stein Ivar Reinsbakken
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-09-17
Startdato:	2020-11-13

Status: Utført

Kommentar: