

ORDRENØR:	40250783	SITE-ID.: 654140	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE:	Indre Fosen Kommune	ANLEGGSTED:	Hasselvika Skole
ADRESSE:	Postmottak Bjugn Kommune	ADRESSE:	Hasselvika
POSTSTED:	7160 BJUGN	POSTSTED:	7112 HASSELVIKA
KUNDE REF:	Per Olav Foss	TELEFON:	ANSVARLIG: Stein Ivar Reinsbakken TELEFON: 472 63 975
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: per.olav.foss@indrefosen.kommune.no		

UTSTYR	TYPE	ANTALL
Betjeningspanel	Delta OP	SW: 3.78 1
Sentral	Delta DA Apollo	SW: 2.73 1
Batterier	12V/8.5Ah	Dato: 02.2018 2
Detektorer	XP 95 Optisk	31
Manuelle meldere	XP 95	2
Alarmklokker	Standard 15cm	
Styreutganger	Styring dørholdemagneter	
I/O-enheter	Gassalarm fyrrom sokkel	1
Alarmsender	Altel - ingen alarmoverføring	

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	
Manuelle meldere	OK	
Alarmklokker	OK	
Styreutganger	OK	

RAPPORT

Årskontroll 2020

Anlegget er funksjonstestet, følgende er utført:

- Utladingstest av batteri: Ok.
- Test av manuelle meldere: Ok.
- Test av dørstyring: Ok, alle dører lukker normalt.
- Test av alarmklokker: Ok.
- Avlest analogverdi på detektorer: 02.04 har høy analogverdi, anbefales byttet. Øvrige detektorer er innenfor akseptable verdier.
- Stikkprøver på detektorer: Ok. Testgasset 4 detektorer (over 10%).
- Anlegget står med normal drift ved avreise.

BYGNINGSMESSIGE ELLER DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET

ANNEN ANLEGGSinFORMASJON (STYRINGER, STRØMFORSYNINGER ETC. RELEVANT FOR ANLEGGET)

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSER9711 OG FSER9703: **Ja**
ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING: **Ja**

UTDRAG FRA NS3960:2019 § 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 9.3.3 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kompetent personell med tilgang til egnet kontrollverktøy som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøvingen skal omfatte:

- funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, signalstyringer og alarmoverføring;
- dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- kontroll av adresserbare anlegg gjennomføres fortrinnsvis med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. 10% av detektormassen funksjonsprøves manuelt årlig. Kontrollen skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig kan manuell funksjonsprøving av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- minst 25 % av detektormassen for konvensjonelle anlegg skal funksjonsprøves manuelt årlig. Dette slik at detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- det tas stikkprøver for kontroll av alarmtekster (stedsangivelsen) i brannsentral;
- samtlige manuelle meldere skal testes;
- visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget;
- utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for angjeldende år, plasseres standardisert kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende teknikker.

2020-02-12

DATO

Vegard Torgersen

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell

