

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2018-12-01 til 2020-11-13

2019-02-13 :: Autorisert kontroll brannalarmanlegg

Leikvang

Brannalarm kontrollert av autorisert firma

Status: Utført

Kommentar: Utført av Honeywell

2019-02-25 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-02-25 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-02-25 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-05-02 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-05-02 :: Alarmanlegg, egenkontroll**Leikvang**

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-06-17 :: Nødlysanlegg - fagkyndig kontroll**Leikvang**

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Avvik batterikapasitet

2019-08-01 :: Nødlysanlegg, egenkontroll**Leikvang**

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-07 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-07 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2019-08-07 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-09-02 :: Nødlýsanlegg - fagkyndig kontroll

Leikvang

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar:

2019-09-02 :: Nødlýsanlegg - fagkyndig kontroll

Leikvang

Rolf Roger Kvernø - 2019-06-17: Avik batterikapasitet Skift batterier på aktuelle armaturer.

Status: Utført

Kommentar:

2019-10-17 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-10-17 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll**Leikvang**

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-10-17 :: Håndslukkere, egenkontroll**Leikvang**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-11-01 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll**Leikvang**

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009. - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2019-11-01 :: Håndslukkere, autorisert kontroll**Leikvang**

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2019-11-14 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-11-14 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2019-11-14 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2019-11-14 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2019-11-29 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-04 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Leikvang

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-04 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-04 :: Nødløslanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-04 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-09 :: Autorisert kontroll brannalarm

Leikvang

Kontroll utført av godkjent firma

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-11 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-27 :: Sprinkler - fagkyndig kontroll

Leikvang

Kontroll utføres i henhold til NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Tung Rør

2020-04-03 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Nødløslanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-06 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-19 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-29 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-29 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-29 :: Nødlysanlegg - fagkyndig kontroll**Leikvang**

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar:

2020-07-09 :: Brannøvelse**Leikvang**

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Berit Nesset

2020-08-17 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll**Leikvang**

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli

utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-14 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-25 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-29 :: Branndokumentasjon - revisjon

Leikvang

Revider IK-Brann i FamacWeb 1. Kontroller om det er nye krav i lov og/eller forskrift 2. Kontroller om det er gjort endringer i bygget eller driften som krever oppdatering av brannplaner/tegninger og instruks 3. Kontroller om opplysninger om eier, forvalter, brannvernleder og brukere er korrekte 4. Kontroller om det er etablert gjentakende aktiviteter (rutiner) for ettersyn, kontroll og vedlikehold av tekniske brannforebyggende tiltak 5. Kontroller om det er etablert gjentakende aktiviteter (rutiner) for brannøvelser og opplæring av nyansatte og vikarer 6. Kontroller om alle avvik er forsvarlig behandlet 7. Kontroller om gjentakende avvik krever spesielle tiltak 8. Kontroller om alle registreringer i risikoanalyser er behandlet 9. Kontroller om det er foretatt endringer av bygningsmessig eller organisasjonsmessig art som krever nye risikoanalyser

Status: Utført

Kommentar: Forsøkt oppdatert med tilgjengelig informasjon. Oppdatert kontinuerlig i systemet.

2020-10-05 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-21 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Nødlysanlegg, egenkontroll**Leikvang**

- Kontroller at lysrør i markeringslys og ledelys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe

nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Brannklassifiserte dører - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at dørblad tetter mot karm og terskel 2. Kontroller at sluttstykket låser døren lett 3. Kontroller at dørblad, karm, terskel, hengsler og lås er uten synlige skader som kan svekke dørens brannegenskaper B. Funksjonskontroll 1. Dørpumper funksjonstestes

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen

henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Håndslukkere, egenkontroll

Leikvang

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Elektrisk utstyr - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll av belysning 1. Kontroller lysarmaturer for synlige skader 2. Kontroller at lysarmaturer har påmontert skjerm/ kuppel 3. Kontroller at lysarmaturer er forsvarlig festet til underlaget 4. Kontroller at lysrør og tennere skiftes samtidig B. Visuell kontroll av elektrisk utstyr og apparater 1. Kontroller elektrisk utstyr/apparater for synlige skader 2. Kontroller om det er tegn på varmgang 3. Kontroller at fastmontert utstyr er betryggende festet 4. Kontroller at varmeovner eller annet elektrisk utstyr ikke er helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres 5. Kontroller at termostater er riktig innstilt 6. Kontroller at bruksanvisning for elektrisk utstyr finnes og er tilgjengelig for brukere

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-27 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Leikvang

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009. - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-10-27 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Leikvang

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-10-30 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-11-12 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:
