

Aktiviteter

PERIODE: - til 2021-05-17

	2020-10-16 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll	Kommentar
☐	Stadsbygd omsorgsenter A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader	

	2020-11-09 :: Sprinkler - fagkyndig kontroll	Kommentar
☐	Stadsbygd omsorgsenter Kontroll utføres i henhold til NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1, serviceavtale og leverandørens anvisninger.	

	2020-11-20 :: Sprinkler - egenkontroll	Kommentar
☐	Stadsbygd omsorgsenter	

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim
2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter
4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader

B. Funksjonskontroll

Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført

1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual
2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet
3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

2020-11-30 :: Brannslanger - fagkyndig kontroll

Kommentar

☐

Stadsbygd omsorgsenter

Kontroll av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange.
Kontroll utføres i henhold til NS-EN 671-3:2009, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

2020-12-01 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

Kommentar

☐

Stadsbygd omsorgsenter

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

2020-12-13 :: Håndslukkere - egenkontroll

Kommentar

☐

Stadsbygd omsorgsenter

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at plomberingen er uskadet
3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense
4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader
5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger
6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

2020-12-16 :: Nødlýsanlegg - egenkontroll nødlys med selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

Kommentar

☐

Stadsbygd omsorgsenter

A. Visuell kontroll av nødlys med selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller alle armaturene i anlegget og utfør visuell sjekk av armaturenes status ved hjelp av lysdiode indikeringen. Følgende indikeringer er gjeldende (kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt):
 - grønn lysdiode indikerer OK
 - grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte
 - grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde
 - ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading
 - blinkende lysdiodene indikerer at test pågår

Armaturene kan også funksjonstestes separat ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene.

Aktiviteter

PERIODE: - til 2021-05-17

	2021-01-16 :: Brannslanger - egenkontroll	Kommentar
☐	Stadsbygd omsorgsenter A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader	
