

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-10-01 til 2021-04-22

2019-11-01 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar: Årlig kontroll av anlegget ble gjennomført 30/31 Oktober, av leverandør.

2019-11-01 :: Brannslanger - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar: Ble kontrollert av firma ved årlig kontroll den 30/31 oktober.

2019-11-01 :: Brannslanger - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar: Utført årlig kontroll den 30/31 oktober på dette anlegget

2019-11-01 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Rissa Helsetun

Sjekk av håndslukkere, pulver og skum

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK. 3 stk 6 liter skum slukkere og 1 stk 2 kg co2 slukker utskiftet pga alder.

2019-11-01 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Rissa Helsetun

Sjekk av tilstand og funksjon av brannslanger

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2019-11-01 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

Rissa Helsetun

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført den 30/31 Oktober

2019-11-01 :: Håndslukkere - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar: Årlig kontroll ble gjennomført av firma den 30/31 oktober.

2020-03-26 :: Sprinkler - fagkyndig kontroll

Rissa Helsetun

Kontroll utføres i henhold til NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-27 :: Håndslukkere - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-27 :: Håndslukkere - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-27 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-27 :: Brannslanger - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-03-27 :: Sprinkler - fagkyndig kontroll

Rissa Helsetun

Kontroll utføres i henhold til NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Tung rør

2020-03-27 :: Skifte av brannalarmsentral

Rissa Helsetun

Eksisterende sentral er utdatert. Det settes inn ny sentral.

Status: Utført

Kommentar: Sentral FC2060-AA er montert av Siemens

2020-06-25 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-25 :: Brannslanger - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for

brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-25 :: Håndslukkere - egenkontroll

Rissa Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-30 :: Brannøvelse fysio.-ergoterapitjenesten

Rissa Helsetun

Avdelingsgjennomgang

Status: Utført

Kommentar: Gjennomført

2020-10-28 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

Rissa Helsetun

Sjekk av tilstand og funksjon av brannslanger

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-10-28 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Rissa Helsetun

Sjekk av håndslukkere, pulver og skum

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-12-03 :: Autorisert kontroll av gassanlegg

Rissa Helsetun

Kontroll av gassanlegg og funksjonalitet og sikkerhet

Status: Utført

Kommentar: Utført av Hagnes VVS

2020-12-18 :: Autorisært kontroll av slokkenalegg med gass Argonite**Rissa Helsetun**

Kontroll av funksjonalitet og tilstand til slokkeanlegget

Status: Utført

Kommentar: Hei Morten, Vedlagt finner du rapporten fra årskontrollen før jul. Som du ser av rapporten og av kommentaren fra i fjor, så anbefaler vi å bytte flaskene ihht kravene om 10-års service. Vi vil komme med forslag om tidspunkt for dette. Med vennlig hilsen Stig Olav Bjørnøy Safe@Sea - Midtnorsk Brannsikring AS Mob 97975300

2021-01-21 :: Nødløsanlegg - fagkyndig kontroll**Rissa Helsetun**

Kontroll utføres i henhold til NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold, NEK EN 50172, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Rissa Kraftlag, noen mangler
