

**HAGNES VVS AS**

TEMPEVEGEN 19  
POSTBOKS 6719  
7490 TRONDHEIM

Telefon: 73 911955  
Mobil: 901 20136

Bank: 9051.10.06952  
E-post: firmapost@hagnes-vvs.no

**FAKTURA****29921**

Fakturadato: 25.11.2020  
Forfallsdato: 09.12.2020  
Kundenummer: 15418

**INDRE FOSEN KOMMUNE**  
FAKTURAMOTTAK BJUGN  
ALF NEBBS GATE 2  
7160 BJUGN

NO 963217226 MVA Foretaksregisteret



Deres ref.: 5POF Per Olav Foss      Vår ref.: ARILD KULEN      Prosj.nr.: 12954      Prosj.adr.: Fevåg / Hasselvika skole., 7112 HASSELVIKA (Knr

| Varenr. | Tekst                       | Enhet | Antall | Pris     | Mva   | Sum eks.mva |
|---------|-----------------------------|-------|--------|----------|-------|-------------|
|         | Slutfaktura                 |       |        |          |       |             |
|         | ÅRLIG SERVICE 2020          | STK   | 1,00   | 3 500,00 | 25,00 | 3 500,00    |
|         | FORDELT REISE, BOM OG FERGE | STK   | 1,00   | 540,00   | 25,00 | 540,00      |

|             |              |          |               |
|-------------|--------------|----------|---------------|
| Sum eks.mva | MVA grunnlag | MVA kr.  | Sum inkl. mva |
| 4 040,00    | 4 040,00     | 1 010,00 | 5 050,00      |

Selger har i henhold til gjeldende pantelov panterett i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er helt betalt.  
Etter forfall beregnes en rente på 9,25% pr. påbegynte måned.

9051.10.06952      5 050,00

**09.12.2020**

|              |            |
|--------------|------------|
| Fakturadato  | Fakturanr. |
| 25.11.2020   | 29921      |
| Forfallsdato | Kundenr.   |
| 09.12.2020   | 15418      |

**INDRE FOSEN KOMMUNE**  
FAKTURAMOTTAK BJUGN  
ALF NEBBS GATE 2  
7160 BJUGN

**HAGNES VVS AS**  
TEMPEVEGEN 19  
POSTBOKS 6719  
7490 TRONDHEIM

5050 00 0      9051.10.06952

## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

*Hagnes VVS as*

### Detaljert sjekklisterapport

Prosjekt: ÅRLIG SERVICE 2020, FEVÅG / HASSELVIKA SKOLE

Prosjektnummer: 12954

Kommune: Indre Fosen

Gnr./Bnr.: 133/13

Hagnes VVS AS

Postboks 6719                      Org.nr: 963217226  
7490 TRONDHEIM                Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no



Innholdsfortegnelse

Gruppe ÅRSKONTROLL . . . . . 2  
Sjekkliste DIVERSE . . . . . 3  
Sjekkliste GASSTANK . . . . . 5  
Sjekkliste UTVENDIG NEDGRAVD RØRNETT OG SKAP . . . . . 7  
Sjekkliste INNVENDIG RØRNETT . . . . . 10  
Sjekkliste LEKKASJESØK . . . . . 12

## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM  
Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

**Hagnes VVS as**

### Sjekkliste DIVERSE

Prosjekt    ÅRLIG SERVICE 2020, FEVÅG / HASSELVIKA SKOLE  
Sti        ÅRSKONTROLL

Utskriftdato    25.11.2020

|                                        |                |               |                  |               |                  |        |       |
|----------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------|
| Beskrivelse                            |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Siste oppdaterte referanser            |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Ansvarlig        , Morten Sivertsgård, |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Planlagt start                         | Planlagt slutt | Faktisk start | 2020-10-30 08:53 | Faktisk slutt | 2020-10-30 09:33 | Status | 100 % |
| Kommentarer                            |                |               |                  |               |                  |        |       |

### Sjekkpunkter

| Tittel                                                      | Beskrivelse | Referanser | Faktisk slutt    | Lukket av          | Status        | Kommentarer      | Bilder |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------|
| Navn / adresse                                              |             |            | 2020-10-30 08:53 | Morten Sivertsgård | Ok            | HASSELVIKA SKOLE | 0      |
| Dokumentasjon                                               |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Nødvendig slukkeutstyr plassert                             |             |            | 2020-10-30 08:55 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 1      |
| Generell ryddighet gassanlegg                               |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Skiltning og merking i orden                                |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Avlåst skap / tankdomer                                     |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Sikkerhetsavstander overholdt                               |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Elektrisk utstyr i soneklassifisert område                  |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Bruker av gassanlegget er kjent med stengeprosedyrer.       |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Har det vært uhell /ulykker med gassanlegget det siste året |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            |                  | 0      |
| Merknader                                                   |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                  | 0      |

### Vedlegg

| Tittel                                | Beskrivelse | Opprettet        | Størrelse (kB) | Filtype |
|---------------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| Nødvendig slukkeutstyr plassert 1.jpg |             | 2020-10-30 08:55 | 129.00         | jpg     |

## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

*Hagnes VVS as*

**Tittel** Nødvendig slukkeutstyr plassert 1.jpg  
**Beskrivelse**  
**Opprettet** 2020-10-30 08:55



## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

**Hagnes VVS as**

### Sjekkliste GASSTANK

Prosjekt      ÅRLIG SERVICE 2020, FEVÅG / HASSELVIKA SKOLE  
Sti              ÅRSKONTROLL

Utskriftdato      25.11.2020


|                             |                       |               |                  |               |                  |        |       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------|
| Beskrivelse                 |                       |               |                  |               |                  |        |       |
| Siste oppdaterte referanser |                       |               |                  |               |                  |        |       |
| Ansvarlig                   | , Morten Sivertsgård, |               |                  |               |                  |        |       |
| Planlagt start              | Planlagt slutt        | Faktisk start | 2020-10-30 09:28 | Faktisk slutt | 2020-10-30 09:32 | Status | 100 % |
| Kommentarer                 |                       |               |                  |               |                  |        |       |

### Sjekkpunkter

| Tittel                              | Beskrivelse | Referanser | Faktisk slutt    | Lukket av          | Status | Kommentarer              | Bilder |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------|
| Tankstørrelse / årstall             |             |            | 2020-10-30 09:28 | Morten Sivertsgård | Ok     | 6,4m3<br>2008            | 1      |
| Ryddighet rundt tank                |             |            | 2020-10-30 09:29 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Avlåst tankdom                      |             |            | 2020-10-30 09:29 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Nødvendig merking tank              |             |            | 2020-10-30 09:29 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Påkjørselsvern                      |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 1      |
| Anoder / påtrykt spenningsvern      |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     | ANODER                   | 0      |
| Utstyr i EX sone                    |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Sikkerhetsventiler                  |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Stengeventiler                      |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Plugget ventiler som ikke er i bruk |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Slanger                             |             |            | 2020-10-30 09:30 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Regulatorer                         |             |            | 2020-10-30 09:31 | Morten Sivertsgård | Ok     | HP 100<br>300MBAR        | 0      |
| Avgangstrykk / tilførselstrykk      |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok     | TANKTRYKK (5BAR) 300MBAR | 0      |
| SAV og SBV testet                   |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Tetthetskontroll                    |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Tankdom fri for overvann            |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok     |                          | 0      |
| Skiftet sikkerhetsventil , årstall  |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok     | 2008                     | 0      |

Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM  
Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no



Vedlegg

| Tittel                        | Beskrivelse | Opprettet        | Størrelse (kB) | Filtype |
|-------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| Tankstørrelse / Årstall 1.jpg |             | 2020-10-30 09:29 | 190.00         | .jpg    |
| Påkjørselsvern 1.jpg          |             | 2020-10-30 09:29 | 286.00         | .jpg    |

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tittel                                                                            | Tankstørrelse / Årstall 1.jpg |
| Beskrivelse                                                                       |                               |
| Opprettet                                                                         | 2020-10-30 09:29              |
|  |                               |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tittel                                                                              | Påkjørselsvern 1.jpg |
| Beskrivelse                                                                         |                      |
| Opprettet                                                                           | 2020-10-30 09:29     |
|  |                      |

## Hagnes VVS AS

Postboks 6719 Org nr: 963217226  
7490 TRONDHEIM Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

**Hagnes VVS as**

### Sjekkliste UTVENDIG NEDGRAVD RØRNETT OG SKAP

Prosjekt: ÅRLIG SERVICE 2020, FEVÅG / HASSELVIKA SKOLE  
Sti: ÅRSKONTROLL

Utskriftdato: 25.11.2020

|                                |                |               |                  |               |                  |        |       |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------|
| Beskrivelse                    |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Siste oppdaterte referanser    |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Ansvarlig, Morten Sivertsgård, |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Planlagt start                 | Planlagt slutt | Faktisk start | 2020-10-30 09 25 | Faktisk slutt | 2020-10-30 09 34 | Status | 100 % |
| Kommentarer                    |                |               |                  |               |                  |        |       |

### Sjekkpunkter

| Tittel                                       | Beskrivelse | Referanser | Faktisk slutt    | Lukket av          | Status        | Kommentarer                | Bilder |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Type rør                                     |             |            | 2020-10-30 09:25 | Morten Sivertsgård | Ok            | 32MM PE RØR                | 0      |
| Rør på fasade                                |             |            | 2020-10-30 09:25 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                            | 0      |
| Rør nedgravd                                 |             |            | 2020-10-30 09:25 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Rør skjult i fasade / dekke                  |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Trekkerør                                    |             |            | 2020-10-30 09:25 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Magnetbånd                                   |             |            | 2020-10-30 09:25 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Beskyttet rør ved oppstikk                   |             |            | 2020-10-30 09:26 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Inntaksskap                                  |             |            | 2020-10-30 09:26 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 1      |
| Låsbart skap                                 |             |            | 2020-10-30 09:26 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Stengeventiler funksjon                      |             |            | 2020-10-30 09:26 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Regulator trykk inn/ut                       |             |            | 2020-10-30 09:26 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                            | 0      |
| Magnetventil                                 |             |            | 2020-10-30 09:26 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 1      |
| Avstandskrav overholdt                       |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Elektrisk utstyr i EX sone                   |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                            | 0      |
| SAV / SBV funksjonstest                      |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                            | 0      |
| Funksjonstest magnetventil                   |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Ryddighet rundt gassinntallasjonen           |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Rørnett / skap er riktig merket              |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Tettnetskontroll med sniffer / lekkasjespray |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ok            |                            | 0      |
| Trykkprøving                                 |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                            | 0      |
| Merknad                                      |             |            | 2020-10-30 09:34 | Morten Sivertsgård | Ok            | REP AV LEKKASJE I ABO SKAP | 2      |
| Påkjørselsvern                               |             |            | 2020-10-30 09:27 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                            | 0      |



## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vs.no

**Hagnes VVS as**

### Vedlegg

| Tittel             | Beskrivelse | Opprettet        | Størrelse (kB) | Filtype |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| Inntaksskap 1.jpg  |             | 2020-10-30 09:26 | 144.00         | .jpg    |
| Magnetventil 1.jpg |             | 2020-10-30 09:26 | 137.00         | .jpg    |
| Merknad 1.jpg      |             | 2020-10-30 09:34 | 89.00          | .jpg    |
| Merknad 2.jpg      |             | 2020-10-30 09:34 | 135.00         | .jpg    |



Hagnes VVS AS

Postboks 6719                      Org.nr: 963217226  
7490 TRONDHEIM                Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Tittel                      Merknad 1.jpg</div> <div>Beskrivelse</div> <div>Opprettet                2020-10-30 09:34</div> <div></div> | <div>Tittel                      Merknad 2.jpg</div> <div>Beskrivelse</div> <div>Opprettet                2020-10-30 09:34</div> <div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM  
Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

**Hagnes VVS as**

### Sjekkliste INNVENDIG RØRNETT

Prosjekt: ÅRLIG SERVICE 2020, FEVÅG / HASSELVIKA SKOLE  
Sti: ÅRSKONTROLL

Utskriftdato: 25.11.2020

|                                  |                |               |                  |               |                  |        |       |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------|
| Beskrivelse                      |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Siste oppdaterte referanser      |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Ansvarlig: , Morten Sivertsgård, |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Planlagt start                   | Planlagt slutt | Faktisk start | 2020-10-30 08:50 | Faktisk slutt | 2020-10-30 08:53 | Status | 100 % |
| Kommentarer                      |                |               |                  |               |                  |        |       |

### Sjekkpunkter

| Tittel                                              | Beskrivelse | Referanser | Faktisk slutt    | Lukket av          | Status        | Kommentarer               | Bilder |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------|
| Innvendig stengeventil                              |             |            | 2020-10-30 08:50 | Morten Sivertsgård | Ok            | STENGEVENTIL FORAN UTSTYR | 0      |
| Ubrukte ledninger, avstikk plugget                  |             |            | 2020-10-30 08:50 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                           | 0      |
| Rørtype som vist på tegning                         |             |            | 2020-10-30 08:50 | Morten Sivertsgård | Ok            | 22 MM IPRESS RØR          | 0      |
| Skjulte røropplegg er heltrukket med kappe          |             |            | 2020-10-30 08:50 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                           | 0      |
| Utført tiltak hvor rør har skjøter under bakkenivå  |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                           | 0      |
| Benyttet forrør i vegger og etasjeskiller           |             |            | 2020-10-30 08:51 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 0      |
| Åpning mellom varerør og gassrør riktig tett        |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 0      |
| Ventiler foran alle forbrukere                      |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 1      |
| Gasslanger ikke lenger enn 1,5m og sikret mot skade |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                           | 0      |
| Alle skjøter er inspiserbare                        |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 0      |
| Åpne rørføringer lagt mest mulig beskyttet          |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 0      |
| Alle rør og ventiler godt merket                    |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 0      |
| Riktig regulatorer for innvendig bruk               |             |            | 2020-10-30 08:53 | Morten Sivertsgård | Ok            |                           | 0      |
| Merknad                                             |             |            | 2020-10-30 08:52 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                           | 0      |

### Vedlegg


| Tittel                            | Beskrivelse | Opprettet        | Størrelse (kB) | Filtype |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| Ventiler foran alle forbrukere: 1 |             | 2020-10-30 08:55 | 101 00         | jpg     |

## Hagnes VVS AS

Postboks 6719  
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226  
Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no

**Hagnes VVS as**

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tittel</b>                                                                      | Ventiler foran alle forbrukere: 1 |
| <b>Beskrivelse</b>                                                                 |                                   |
| <b>Opprettet</b>                                                                   | 2020-10-30 08:55                  |
|  |                                   |

# Hagnes VVS AS

Postboks 6719      Org.nr: 963217226  
7490 TRONDHEIM      Telefon: +47 73 91 19 55  
firmapost@hagnes-vvs.no



## Sjekkliste LEKKASJESØK

Prosjekt      ÅRLIG SERVICE 2020, FEVÅG / HASSELVIKA SKOLE      Utskriftdato      25.11.2020  
Sti      ÅRSKONTROLL

|                                      |                |               |                  |               |                  |        |       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------|
| Beskrivelse                          |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Siste oppdaterte referanser          |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Ansvarlig      , Morten Sivertsgård, |                |               |                  |               |                  |        |       |
| Planlagt start                       | Planlagt slutt | Faktisk start | 2020-10-30 09:32 | Faktisk slutt | 2020-10-30 09:33 | Status | 100 % |
| Kommentarer                          |                |               |                  |               |                  |        |       |

## Sjekkpunkter

| Tittel                               | Beskrivelse | Referanser | Faktisk slutt    | Lukket av          | Status        | Kommentarer                   | Bilder |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Beskrivelse av tetthetsprøvd seksjon |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok            | IFRA TANK OG FREM TIL BRENNER | 0      |
| Tillatt maksimum arbeidstrykk        |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok            | 300MBAR                       | 0      |
| Trykk ved prøving, bar               |             |            | 2020-10-30 09:32 | Morten Sivertsgård | Ok            | 300MBAR                       | 0      |
| Prøvemedium                          |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            | PROPAN                        | 0      |
| Holdetid fullt trykk                 |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            | OK                            | 0      |
| Lekkasjesøkemetode                   |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            | SÅPEVANN OG DETEKTOR          | 0      |
| Resultat (aksept / ikke aksept)      |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ok            | AKSEPT                        | 0      |
| Merknad                              |             |            | 2020-10-30 09:33 | Morten Sivertsgård | Ikke relevant |                               | 0      |

