


KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER:

☐ Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 4, 5, 6, 7)

KONTROLL- OPPGAVE	KRAV DOKUMEN- TASJON	ANSVARLIG UTFØRENDE	KONTROLL DOKUMENTASJON	JA	NEI	MERKNADER
Type skorstein:	☒ Monterings- anvisning	Firma	Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrte effekt i kw?	X		
☒ Tegl		navn:	Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?	X		
☐ Element:	☒ Iht. forskrifter	Trøndelag Pipesenter AS (org. 995 145 960)	Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?	X		
Type.....	☐ Ev. beskrivelser		Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?	X		
☐ Annet:			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing?	X		
.....			Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?			
Type rehabilitering			Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggforskserien 752.410?			
.....			Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing?			
Stabile stålrør			Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?			
Ø 120mm, runde			Tiltakshaver: Anne Solberg			
1397 – CPD - 0183			Navn Ansvarlig kontrollør: Nils J. Værnes/ Trøndelag Pipesenter AS (org.nr. 995 145 960)			
Adresse: Jordbærstedet 2, 7606 Levanger			Underskrift: 			
Adresse tiltak: Harbaktangen 8, 7114 Råkvåg			Dato: 01.03.2021			