



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - Aksept av tiltaksplan, svar

Branndørene er gjort røyktette ved bruk av lister, se bilder.

Alarmanlegget er klargjort for deteksjon av alle rom, det gjenstår å montere selve detektorene og å programmere opp alarmsentralen. Dette er purret, se vedlegg av mail. Så snart dette er satt i drift vil orienteringsplanene bli oppdatert.

Gjennomføringer er branntettet.

Ventilasjonsanlegget blir koblet opp mot alarmanlegget, dette utføres når nye detektorer idriftsettes på anlegget. Det kobles sånn at ved brannalarm slår ventilasjonsanlegget seg av. Dokumentasjon av dette og monterte detektorer ettersendes når den foreligger.

Tilfluktsrommet blir detektert.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4786

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

