



ORDRENr.:	SITE-ID.: 653213	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Rissa Kommune	ANLEGGSTED: Husbysjøen trygdeboliger	
ADRESSE:	ADRESSE:	
POSTSTED:	POSTSTED: 7113 Husbysjøen	
KUNDE REF: Per Olav foss	TELEFON:	ANSVARLIG: Rolf Roger Kvernø TELEFON: 91116466
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: Rolfroger.kverno@rissa.kommune.no	

UTSTYR	TYPE	SW:	ANTALL
Sentral	Delta DA Esser	2.81	1
Betjeningspanel	Delta OP	3.72	1
Batterier	12V 8,5Ah	Dato : :	2
Detektorer	Esser 9200		42
Manuelle meldere	Esser 9200		10
Alarmklokker	Fellesareale		
Summere	Sokkelsummere i leiligheter		18
I/O-enheter	Overvåking av strømningsvakt		1
Alarmoverføringer	Altel - Trondheim brannvesen		

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	
Manuelle meldere	OK	
Alarmklokker	OK	
Summere	OK	
I/O-enheter	OK	
Alarmsender	OK	

RAPPORT

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com

www.hls-eltek.no

Tlf. 32244800 / 81544045



Årskontroll 2019.

Følgende er utført:

- Test av batteri: OK
- Test av manuelle meldere: OK
- Test av alarmklokker: OK
- Test av alarmsummere: OK
- Test av sprinklerovervåking: OK – testet på pressostat
- Test av alarmoverføring: OK Anlegget kommer opp som Leikvang trygdeboliger

BYGNINGSMESSIGE, ELLER DRIFTMESSIGE ENDRINGER, I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET, KAN OPPSUMMERES SOM FØLGER

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSR9711 OG FSR9703:

ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING: **Ja**

UTDRAG FRA NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 7.3.2 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonssprøving av anlegget skal utføres av kvalifisert personell med tilgang til egnet og kalibrert måleutstyr, som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøving skal omfatte:

- funksjonssprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/oppkoplinger og eventuell alarmoverføring;
- visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang, i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- kontroll av anlegget med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. Den skal omfatte alle sentralenheter, så vel som tilkoblede detektorer for systemet, basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig, funksjonstestes alle røykdetektorer i anlegget ved årlig kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir testet over en periode på minst 3 år,
- samtlig manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor per sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av detektortekster.
- Dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk, og betjening av anlegget;
- utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for innværende år, plasseres kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende tekniker.

13.02.2019

DATO

Sindre Eriksen

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT