

Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven § 24-2, jf. SAK10 §12-5 og §14-8



Kommunens saksnr. 2019/2457

Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
Indre Fosen	67	1	Finnsmyrveien 66, 7100 RISSA

Foretak

Organisasjonsnummer	Navn
990847290	VS BYGG AS

Ansvarlig kontrollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket

Beskrivelse av ansvarsområde
Kontroll av tetthet og fall på våtrom


Sluttrapport

Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll.

Erklæring og signering

Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Dato

19.03.2020
VS BYGG AS
7105 STADS BYGG
ORG 990847290
Signatur 
 JOHN@VSBYGG.NO

Målerapport - lekkasjemåling

Byggherre: Solli, Jan ove
Adresse/Husnr.:
Hustype: Enebolg
Tegningsnr./Ver.:
Ansvarlig utbygger: Dyrendahl Bygg AS
Ansvarlig for måling: Arne Håkon Schei
Måleutstyr /type/serienr.): TM250

Målingens hensikt

Kontroll under byggeprosess ☐
Egenkontroll ved slutføring ☐
3dje parts forenklet kontroll ☒
Annet ☐ Beskriv Tetthetsmåling ved sluttkontroll

Kommentar:

Måling

Avlest luftmengde ved 50Pa	580	m ³ /h
/ Beregnet oppvarmet volum	723	m ³
= Lekkasjetall	0.80	

Bruksområde

Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i boliger under oppføring og å gi en god, forenklet sluttokumentasjon spesielt egnet ved egenkontroll av tetthet til eneboliger og leiligheter (indikere byggets lekkasjetall).

Forskrifter og standarder

Flexit TM 250 utfører tetthetsmåling av boligen etter en forenkling av differanse-trykkmetoden som er beskrevet i NS-EN 13829.

Toleranser

Viften kan brukes i arbeidsområdet 300-1500 m³/h.

Måleusikkerhet: Luftmengde: +/- 2%
Trykk: +/- 3%

Ved måling hvor luftmengden er mellom 200 og 300 m³/h, bør det gjøres to kontrollmålinger. Avviket må ikke overstige 7%.

Undertegnede bekrefter at målingen er utført ihht. prosedyre beskrevet i veiledningen.

Dato 18.03.2020

Signatur Arne Håkon Schei

