

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-05-01 til 2021-02-02

2019-05-02 :: Egenkontroll el fordelinger

Strandheim

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i 'ramme' på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

2019-05-02 :: Egenkontroll el inntak

Strandheim

Inntak: Er inntakskabel beskyttet med halvrør eller lignende? (utendørs på vegg) Er inntakskabel betryggende festet? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

2019-05-02 :: Egenkontroll el innstallasjoner

Strandheim

Faste installasjoner - Har du merket noe unormalt ved anlegget? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? - Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? - Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? - Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? Ikke-faste installasjoner - Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? - Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? - Har bevegelige ledninger ytre skader? - Er støpsel eller kontakt skadet? - Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? - Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? - Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? - Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? - Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? - Brukes flere skjøteledninger etter hverandre? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

2019-05-20 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

2019-06-05 :: Brannslanger, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2019-06-05 :: Nødløysanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at lysrør i nødløys og markeringslys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar: Alle lyser og er ok.

2019-06-05 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. - Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Det har ikke kommet nå nye brann kart. Aners er alt ok

2019-06-05 :: Egenkontroll el utstyr

Strandheim

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir

utskiftingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok

2019-06-12 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut.

2019-06-17 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Alt er ok. Inga avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

2019-06-25 :: Opplæring av nyansatte og vikarer

Strandheim

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Dette innebærer at - Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slökkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj. - Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernsarbeid. - Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer. Rapport fra øvelsen/opplæringen skrives inn i kommentarfeltet og deltakerliste scannes og lastes opp som filvedlegg ved utkvittering av aktiviteten. Anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Status: Utført

Kommentar: Hvert år i juni blir det avholdt opplæring for vikarer i forhold til brann i omsorgsboligene Strandheim og Lundeng. Denne opplæringen ble i 2019 utført av vaktmester Jessica Pedersen og virksomhetsleder i hjemmetjenesten Berit Hovstein Kruken. Opplæringen var en del av flere tema som vikarene fikk opplæring i, og det er ingen liste over hvem som deltok spesielt på brannrunden.

2019-06-25 :: Opplæring av nyansatte og vikarer

Strandheim

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Dette innebærer at - Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slukkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj. - Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernsarbeid. - Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer. Rapport fra øvelsen/opplæringen skrives inn i kommentarfeltet og deltakerliste scannes og lastes opp som filvedlegg ved utkvittering av aktiviteten. Anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Status: Utført

Kommentar: Hvert år i juni blir det avholdt opplæring for vikarer i forhold til brann i omsorgsboligene Strandheim og Lundeng. Denne opplæringen ble i 2017 utført av vaktmester Jessica Pedersen og virksomhetsleder i hjemmetjenesten Berit HovsteinKruken. Brann var en del av flere tema som vikarene fikk opplæring i, og det er ingen liste over hvem som deltok spesielt på brannrunden.

2019-07-12 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-08-16 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

2019-08-16 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillede) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem fungerer bra.

2019-08-26 :: Egenkontroll håndslokkere Strandheim

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan.

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Ale var ok

2019-08-26 :: Egenkontroll el utstyr

Strandheim

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok

2019-08-28 :: Brannslanger Autorisert 1. Årskontroll

Strandheim

Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres iht NS-EN 671-3:2009. Anbefalt frekvens: 1 g/ år Kontroll og opplasting rapport

Status: Utført

Kommentar: utført OK

2019-08-28 :: Autorisert kontroll av håndslukkere Strandheim.

Strandheim

Kontroll av håndslokkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: utført OK

2019-09-02 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll**Strandheim**

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. - Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Ny brannmelder kart har vi ikke fått ennå. Annars så ser alt bra ut

2019-09-13 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll**Strandheim**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-10-02 :: Årskontroll sprinkler**Strandheim**

- Årlig kontroll av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av Svein Almås

2019-10-18 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll**Strandheim**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-10-21 :: Egenkontroll røykskilledører**Strandheim**

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillede) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

2019-10-31 :: Autorisert kontroll nødlýsanlegg

Strandheim

Kontroll av nødlýsanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE

2019-11-04 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at lysrør i nødlýs og markeringslys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar: Nte Axel har gått kontroll og han sa att alt er ok der.

2019-11-05 :: Egenkontroll el fordelinger

Strandheim

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i 'ramme' på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Bli det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. D e ok.

2019-11-05 :: Egenkontroll el installasjoner

Strandheim

Faste installasjoner - Har du merket noe unormalt ved anlegget? - Er deksel på

stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? - Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? - Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? - Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? Ikke-faste installasjoner - Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? - Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? - Har bevegelige ledninger ytre skader? - Er støpsel eller kontakt skadet? - Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? - Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? - Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? - Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? - Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? - Brukes flere skjøteledninger etter hverandre? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok

2019-11-05 :: Brannslanger, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2019-11-05 :: Egenkontroll el inntak

Strandheim

Inntak: Er inntakskabel beskyttet med halvrør eller lignende? (utendørs på vegg) Er inntakskabel betryggende festet? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Det er ok

2020-01-23 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

Strandheim

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Autronica

2020-01-28 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

* Mangler ett sett av brannmelderkart. Annars så er det ikke nåe problem. Heng opp ekstra sett o planer

Status: Ikke utført

Kommentar: Ikke tid

2020-01-28 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll**Strandheim**

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Utført av Autronica. Feil på branndør.

2020-02-06 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll**Strandheim**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Gikk idag 6/2-2020 Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Egenkontroll el utstyr**Strandheim**

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll**Strandheim**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Har gått det idag 6/2-2020 Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Egenkontroll røykskilledører**Strandheim**

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Gikk idag 6/2-2020 Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok. Jeg har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. - Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok

2020-02-10 :: Feil på korridordør

Strandheim

Korridordør i 1. etage tar i gulvet. Må rettes.

Status: Utført

Kommentar: utgår

2020-03-06 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

* Mangler ett sett av brannmelderkart. Annars så er det ikke nåe problem.

Status: Utført

Kommentar: Orienteringsplaner er på plass.

2020-03-09 :: Egenkontroll el utstyr

Strandheim

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut som jeg så.

2020-03-09 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. - Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Ny brannmelder kart må skaffes. Annars så ser alt bra ut.

2020-03-09 :: Egenkontroll håndslukkere Strandheim

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan.

Status: Utført

Kommentar: Rom 107, 108, 109, 204 og 207 var ikke hem. Men dem andre var ok.

2020-03-23 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2020-04-03 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillede) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem fungerer fint.

2020-04-03 :: Brannslanger, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoricerende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-04-03 :: Nødlisyanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at lysrør i nødlis og markeringslys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar: Har bytt 2 pærer. Så nu lyser alle.

2020-04-20 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt ok Se vedlegg

2020-04-27 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

Brannmelderkart er bestilt men ikke kommet ennå. Ser ikke nåe feil, men har ikke utløst noen detektor eller alarmklokke. Pga ingen opplæring. Annars så ser alt bra ut. Oppdater og heng opp o planer

Status: Utført med avvik

Kommentar: Brannmeldekart har jeg ikke fått ennå.

2020-04-27 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

Brannmelderkart er ikke oppdatert, venter på nye. Testet ikke klokke pga ingen opplæring på det. Oppdater o planer

Status: Utført med avvik

Kommentar: Brannmeldekart har jeg ikke fått ennå.

2020-05-04 :: Egenkontroll el inntak

Strandheim

Inntak: Er inntakskabel beskyttet med halvrør eller lignende? (utendørs på vegg) Er inntakskabel betryggende festet? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. D e ok.

2020-05-04 :: Egenkontroll el innstallasjoner

Strandheim

Faste installasjoner - Har du merket noe unormalt ved anlegget? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? - Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? - Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? - Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig?

Ikke-faste installasjoner - Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? - Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? - Har bevegelige ledninger ytre skader? - Er støpsel eller kontakt skadet? - Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? - Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? - Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? - Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? - Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? - Brukes flere skjøteledninger etter hverandre? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

2020-05-04 :: Egenkontroll el fordelinger

Strandheim

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i 'ramme' på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkople plumbert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

2020-05-04 :: Maling leilighet 208

Strandheim

Vegger i stue og soverom males opp. Lister og vinduer males ikke. Det brukes lys farge av samme type som i de andre leilighetene.

Status: Ikke utført

Kommentar: Det ble flyttet inn før arbeidet ble utført

2020-05-14 :: Maling leilighet 208

Strandheim

Vegger i stue og soverom males opp.

Status: Utført

Kommentar: Utført

2020-05-15 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok Se vedlegg

2020-05-26 :: Egenkontroll el utstyr

Strandheim

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Not avvik eller anmerkninger. Det ser bra ut.

2020-06-18 :: Brannøvelse leietakere.

Strandheim

Brannøvelse for leietakere Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser

Status: Utført

Kommentar: Olav Killingberg gikk brannrunde på Lundeng og Strandheim omsorgsboliger, med grupper av vikarer. Han gjennomgikk det som var aktuelt på branntavla, viste rundt i bygningen hvor det finnes brannslukningsutstyr og rømningsveier. Snakket om evakuering. Snakket om vikarenes rolle - og brannvesenets - om det skulle oppstå brann. De vikarene som ikke var med på rundene med Olav, fikk samme runde med virksomhetsleder senere i juni. Disse har deltatt: Sara Aalberg, Sofie Rosvold, Emelie Hønnås, Kirstina Hønnås, Elinor Myran, Maiken Kopreitan, Kristina Killinberg, Andrea Svarliaunet, Evelyn Bjørnebo Sliper, Odin Aas, Emma Fagerli, Signe Drætvik, Helene Winge, Mikael Øverland, Magnus Johansen, Bettina Dahl, Maren Hindberg, Julie Lein. Tonje ytterland.

2020-06-23 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. - Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Brannmelder kart er ikke oppdatert. Annars er alt ok

2020-06-23 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-06-23 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Jeg har varit heim pga sykmelding. Alt er ok. Se vedlegg

2020-07-20 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Trykk over: 6,1 Under: 6,1 Test ok

2020-08-13 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

Jessica Pedersen - 2020-03-09: Ny brannmelder kart må skaffes. Annars så ser alt bra ut.

Status: Ikke utført

Kommentar: Ny aktivitet kommer

2020-08-17 :: Automatisk sløkkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. -

Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Fungerer ok. Se vedlegg

2020-08-17 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-08-18 :: Autorisert kontroll av håndslukkere Strandheim.

Strandheim

Kontroll av håndslukkere. Utføres i henhold til NS 3910:2006 - Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2020-08-18 :: Brannslanger Autorisert 1. Årskontroll

Strandheim

Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres iht NS-EN 671-3:2009. Anbefalt frekvens: 1 g/ år Kontroll og opplasting rapport

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2020-08-26 :: Egenkontroll håndslukkere Strandheim

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan.

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. dem er ok

2020-08-26 :: Egenkontroll el utstyr

Strandheim

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiflingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det ser bra ut.

2020-09-07 :: Brannalarmanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. - Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Brannmelderkart er ikke oppdatert. Har spurt etter den flere ganger. Anners så er det ok.

2020-09-07 :: Nødlýsanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller at lysrør i nødlýs og markeringslys virker - Skift lysrør ved behov Spesielt ved endringer/ombygging: - Kontroller at markeringslys er plassert over alle utganger og nødutganger - Kontroller at det finnes tilstrekkelig ledelys i alle rømningsveier Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar: Dem lyser både på strøm og batteri. Så dem er ok.

2020-09-07 :: Brannslanger, egenkontroll

Strandheim

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Dem er ok alle sammen.

2020-09-16 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok. Se vedlegg

2020-10-16 :: Egenkontroll røykskilledører

Strandheim

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

2020-10-16 :: Automatisk slokkeanlegg, egenkontroll

Strandheim

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.år). - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg
