

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-01-01 til 2021-03-02

2019-03-19 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Sjekk og kontroll håndslukkere

Status: Utført

Kommentar: utført 25.10.2018 OK

2019-11-01 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Sjekk og kontroll håndslukkere

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

2020-06-02 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Honeywell

2020-06-23 :: Brannøvelse

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner. Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av oppfølgingstjenesten

2020-10-23 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Håndslukkere - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelig 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Brannslanger - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Håndslukkere - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelig 2. Kontroller at plomberingen er uskadet 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Brannslanger - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelig 2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne 3. Kontroller at skap er uten synlige skader 4. Kontroller at slange er uten synlige skader 5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader 6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-30 :: Håndslukkere, autorisert kontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Sjekk og kontroll håndslukkere

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-12-01 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar:

2020-12-01 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader
Status: Utført
Kommentar:

2020-12-01 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader
Status: Utført
Kommentar:
