

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Nødlysanlegg - egenkontroll nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

AktivitetsID: 1510.1031920

Egenkontroll i henhold til NEK EN50172

A. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i normal drift (tilkoblet nett)

1. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
2. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
3. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

B. Visuell kontroll av nødlys uten selvtest i nød drift (ikke tilkoblet nett)

Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

1. Koble fra nettilførsel til armaturene som skal kontrolleres
2. Kontroller at diode lyser for å indikere at alt er i orden
3. Kontroller at markeringslysets lyskilde lyser
4. Kontroller at ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmennbelysningen

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkvittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Startdato:	2021-01-06
Kostnad:	0

☐ Utført

☐ Utført med avvik

☐ Ikke utført

Kommentar:

Signatur: _____

OBS! Ved fakturering skal AktivitetsID angis som referanse