



AUTORISERT EIENDOMSINSTALLATØR

Årlig kontroll, Røykvifter



Kunde / Oppdragsgiver		Elektroinstallatør	
Firma/Navn	Indre Fosen Kommune	Firma:	DF Elektro
Kontaktperson	Stein Ivar Reinsbakken	Kontaktperson	Bård Fenstad
Adresse		Adresse	Teglverksveien 108
Postnr / Sted		Post.nr / Sted	7105 Stadsbygd
Tlf	472 63 975	TLF	95808020
E-post		E-post	Post@dfelektro.no
Anleggsadresse:		Dato for kontroll:	22.01.2021
Hysnes Helsefort		Kontrollert av:	Bård Fenstad
Hysnesveien	12	Sign:	<i>Bård Fenstad</i>
7112	Hasselvika	Gjeldende krav:	Brannteknisk konseptrapport 9.2.3
Bygning:	Bygning D : Selja	Brannklasse:	1
Lokasjon:	Trapperom	Risikoklasse:	4
Anleggsdel:	3 x Røykvifter		

Beskrivelse av anlegget:
Hver vifte starter på signal ved utløst brannalarm i den respektive oppgangen den er installert. For å sikre drift i 60-min ved evt. nettutfall ligger redundant forsyning i brannsikker kabel fra Ford.A i Adm.bygget frem til styreskapet foran hver vifte. Omkobling ved nettutfall skjer automatisk. Ved årlig kontroll simuleres utløst brannalarm, samt nettutfall. Årlig kontroll av brannalarmanlegg omhandler at brannsignal ved utløst detektor i brannrommet er ivarettatt.

Oppgang 3.	Kontrollpunkter:	Status	Kommentar
	1. Forsyning fra Normalkraft og reservekraft	ok	
	2. Spjeld er lukket før viften startes	ok	
	3. Spjeld åpner når viften startes ved simulert Brann	ok	
	4. Viftemotor starter ved simulert brann	ok	
	5. Omkoblingsautomtikk veksler ved nettutfall (XQ52)	ok	
	6. Spjeld lukker etter utført test.	ok	
	7. Normal forsyning legges inn til vekslerautomtikk	ok	

Oppgang 2.	Kontrollpunkter:	Status	Kommentar
	1. Forsyning fra Normalkraft og reservekraft	ok	
	2. Spjeld er lukket før viften startes	ok	
	3. Spjeld åpner når viften startes ved simulert Brann	ok	
	4. Viftemotor starter ved simulert brann	ok	
	5. Omkoblingsautomtikk veksler ved nettutfall (XQ51)	ok	
	6. Spjeld lukker etter utført test.	ok	
	7. Normal forsyning legges inn til vekslerautomtikk	ok	

Oppgang 1.	Kontrollpunkter:	Status	Kommentar
	1. Forsyning fra Normalkraft og reservekraft	ok	
	2. Spjeld er lukket før viften startes	ok	
	3. Spjeld åpner når viften startes ved simulert Brann	ok	
	4. Viftemotor starter ved brannsignal	ok	
	5. Omkoblingsautomtikk veksler ved nettutfall (XQ50)	ok	
	6. Spjeld lukker etter utført test.	ok	
	7. Normal forsyning legges inn til vekslerautomtikk	ok	

Utbedring av evt. avvik etter årlig kontroll.
Utført vedlikehold etter årlig kontroll føres inn i vedlikeholdsjournal / loggbok for røykvifter.

Dato: Utført av:

Beskrivelse:

Dato: Utført av:

Beskrivelse:

Dato: Utført av:

Beskrivelse: