

Stadsbygd Skole

Tegleverksveien 65
7105 Stadsbygd

Utbedre mangler ved dørpumper

AktivitetsID: 6405.911468

Flere dørpumper hadde mangler under branntilsynet. utbedre eller om nødvendig skift disse.

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-09-16
Startdato:	2020-09-15

Status: Utført

Kommentar: Ny dørpumpe er montert.

Stadsbygd Skole

Tegleverksveien 65
7105 Stadsbygd

Punkt 30: Juster dørpumpe Bygg:B ETG:0

AktivitetsID: 6405.931768

Juster eller bytt dørpumpe. WC kjeller v/sløyd.

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-10-21
Startdato:	2020-10-14

Status: Utført

Kommentar: Dørpumpe er justert og fungerer nå som tiltenkt.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65

7105 Stadsbygd

Punkt 5: Låst dør i rømningsvei Bygg:A Etg:2

AktivitetsID: 6405.931745

Dør inn til grupperom i 2.etg er normalt stengt, dette blokkerer rømning. Sylinder og vrider må fjernes.

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-11-17
Startdato:	2020-10-14

Status: Utført

Kommentar: Sylinder og vrider er fjernet.

Stadsbygd Skole

Teglewerksveien 65
7105 Stadsbygd

Punkt 3: Dør skal ha selvlukker og holdemagnet Bygg:D Etg:2

AktivitetsID: 6405.931741

I trapperom 2.etg mellom trapperom og korridor, må dør ha selvlukker og holdemagnet. Må bestilles og utføres av elektriker

Opprettet av:	Lars Berg
Ansvarlig:	Lars Berg
Utførende:	Lars Berg
Dato utført:	2020-12-07
Startdato:	2020-10-14

Status: Utført

Kommentar: