

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
 Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
 Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 08	Tittel Avvik fundamenteringmethode
Beskrivelse Avtalen er basert på steilfylling på berg som underlag for fundamentene. Se forutsetning i tilbudsbrev Stjern Entreprenør. Det viste seg i denne uke at en seksjon mot eksisterende sykeheimen over en lengde på sirka 12meter var mye dypere enn prøvegravinger viste. Graveskråningen mot eksisterende bygg ble for bratt/ustabilt til å kunne lage en sikker steinfylling på 45grader for nybygget.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☐ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes ☒ Krav om ☒ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg ☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annen måte				
Oppgjørform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☒ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
<i>Vederlagsjustering</i>				kr 405 209
Pellearbeider (216.500,- + 12% påslag)	1,00	UE	242 480,0	kr 242 480
Hjelpearbeider Stjern + gjenstøping av pelene	1,00		6 910,0	kr 6 910
(Om)prosjektering RIB	1,00	UE	27 989,0	kr 27 989
Prosjektering RIG	1,00	UE	10 281,0	kr 10 281
Midlertidige tiltak ved graving (bygging mur, rassikring) (58715+12%=65761 Roan Maskin	1,00	UE	65 761,0	kr 65 761
Roan Maskin hjelpearbeider FAS 15430+12%	1,00	UE	17 282,0	kr 17 282
Roan Maskin ekstraarbeider etter FAS 9750+12%	1,00	UE	10 920,0	kr 10 920
Pelehoder utført av Stjern Stål istf. FAS	1,00	UE	6 608,0	kr 6 608
Ekstra armering fundament,måtte bestilles på nytt	1,00		7 228,0	kr 7 228
Ekstra arbeider fundament Stjern	15,00	t	650,0	kr 9 750
<i>Fristforlengelse</i>			Sum dager	-

for Stjern Entreprenør AS Dato 10.02.2020 Signatur Robert A. Spaansen	Svar/kommentar Dato 10.02.2020 Signatur	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises Med følgende kommentar
---	--	---