

TOMTEGRAVING		Oddmund Groven AS	
Tiltakshaver:	Lillian Groven	Side:	1 av 1
Ansvarlig utførende:	Oddmund Groven AS	Sist rev.:	02.11.12
Prosjekt:	Hustomt	Dok.Id:	030603-001 S
Prosjektnr.:		Dato /sign.:	

Kontroll utført som: stikkprøve Iht. kontrollplan pkt:

Utført i henhold til: NS 3420 Prosesskode Prosjektdokumenter Tegninger Annet.....

SJEKKPUNKT	VURDERING/MERKNADER	GODKJENT	
		JA	NEI
Utstikking fra oppmåling sikret	<i>Justert 1m. bak</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Høyder kontrollert med FM	<i>Oppjustert i forhold til høyde</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mellomlagring for masser	<i>Delt kjørt</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gravenivå	<i>OK</i>		
Nivå grus - pukk ferdig for betong / isolasjon	<i>OK</i>		
Kontrollmåling av alle mål	<i>OK</i>		
Kontrollmåling av diagonal	<i>OK</i>		
Kontroll av bankettgrøfter høyde/bredde	<i>OK</i>		
Kontroll av evt. fyllinger kompr. og fri for snø og tele	<i>OK. Kurte masser</i>		
Bunnledninger i flg. plan	<i>—</i>		
Oppstikk kontrollmålt	<i>—</i>		
Melding til rørkontroll	<i>—</i>		
Kobbertråd for jording	<i>—</i>		
Tersjing og plugging	<i>—</i>		
Inntegning på plan	<i>—</i>		
Utstyrsmontering – kontrollmål og forankring	<i>—</i>		
Grunnmursplate	<i>—</i>		
Søyler	<i>—</i>		
Avstivning	<i>—</i>		
Fiberduk	<i>—</i>		
Drenering og taknedløp	<i>OK</i>		
Masser for tilbakefylling - krav	<i>OK Kurst</i>		
Rydding og retur	<i>OK</i>		
Byggrop overlevert	<i>OK</i>		
<i>Jørnmas, Fylling, Komp.</i>	<i>Fyllt lag 0,3, Komp. Kurst</i>		
Avviksrapport nødvendig:	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Avviksrapport nr.....	
Sjekk/kontroll utført dato:	<i>1/7-13</i>	Sign. <i>E. Groven</i>	