

TERTIALRAPPORT NR 2, 2013

BFV

TIL STYRET

Vannproduksjon

m3	2. tertial 2013	2. tertial 2012	2. tertial 2011
Levert Bjugn	341 629	330 552	332 479
Levert Ørland	397 974	319 901	338 816
TOTALT	739603	650453	671295

Vannprøveresultat

To tilfeldig utvalgte prøver som er representative for perioden,

	Krav	Uke 25	Uke 33
Kimtall 22gr C	< 100	<1	<1
Koliforme bakt.	0	<1	<1
E- coli	0	<1	<1
Intestinale enerok.	0	-	-
Turbiditet	< 1.00		-
Fargetall	< 20		-

Det har ikke vært avvik i perioden i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Fra laboratoriet er det opplyst at analysemetodeanvisningen sier at ved ingen påvisning av koli eller E-koli skal svaret angis som mindre enn (<) 1 stk pr 100 ml og ikke som null. Dette har med statistisk usikkerhet å gjøre. Parameterene turbiditet og fargetall tas av eget personell den er stabil og ligger alltid godt under kravene. Det tas analyser hver uke.

Klausulering

I mai var det møte med grunneierne rundt Barservatnet. Svært få av grunneierne går med på frivillig klausuleringsavtale.

Adv. Oldren er i gang med å forberede ekspropriasjon av klausuleringsrettigheter rundt Barsetvatnet.

Utført vedlikehold

Periodisk vedlikehold og tilsyn er utført i henhold til driftsinstrukser. BFV har vedlikeholdsavtaler blant annet med Sterner (UV-anlegg) og STH (pumper, ventiler etc) som utfører teknisk vedlikehold og periodisk tilsyn i henhold til leverandørspeifikasjonene.

Planlagte hendelser

Ved pumpestasjonen på Sæter er det innhentet tilbud på montering av en ny pumpe og nye motorstyringer. Pumpene blir da styrt med frekvensomformere slik at start og stopp av pumpene skjer gradvis. Det gjøres for å forhindre trykkstøt i ledningen.

Jernklorid og marmorsand er etterfylt for å kompensere forbruket. Etterfylling av marmor skjer regelmessig da denne massen forbrukes i rensesprosessen.

Etter at UV-anlegget er satt i drift er klordoseringen redusert, men man opprettholder fortsatt et minimum av restklor som er innenfor kravet i drikkevannsforskriften.

Uforutsette hendelser

Ingen alvorlige hendelser. Alarm på frekvensomformer i råvannspumpe og på rentvannspumpe på grunn av strømbrydd.

Avvik

Ingen registrerte avvik i perioden.

Ny vei til vannbehandlingsanlegget

Det har vært møter med grunneier og skogeier og det ser ut til at man vil oppnå enighet om kjøp av nødvendig areal til veiformål. Pris er ikke helt ferdigforhandlet.

Økonomi

Regnskapsmessig ligger en totalt sett godt an i forhold til budsjett. Foreløpig er det brukt lite på advokat, men det vil komme mer i løpet av året.

Postene med ledninger benyttes i tilfelle brudd og andre akutte hendelser.

	Budsjett 2013	Regnskap tom 2. tert 2013	Differanse
Adm og styre	kr 625 000,00	kr 130 982,00	kr 494 018,00
Inntak og behandl.	kr 2 200 000,00	kr 1 210 288,00	kr 989 712,00
Ledning Botngård	kr 20 000,00	kr -	kr 20 000,00
Ledning Lerbern	kr 20 000,00	kr -	kr 20 000,00
Ledning Barset	kr 10 000,00	kr -	kr 10 000,00
Pumpest Sæter	kr 395 000,00	kr 115 743,00	kr 279 257,00
Høydeb. Småmyrh.	kr 42 000,00	kr 11 477,00	kr 30 523,00
SUM	kr 3 312 000,00	kr 1 468 490,00	kr 1 843 510,00

Regnskapsoppsett pr 31. august 2013

Bjugn, september 2013
Per Rune Dragesæt