

**FRODE
JOHANSEN**



AUTORISERT MASKINENTREPRENØR

FREMDRIFTSPLAN: 2015

Flytting av natur steinmur i strandsonen i henhold til kart. Richard Johansen gård og bruksnummer: 84/50. Riving av eksisterende mur (B) og oppsett av ny mur (A). Se kart som vedlegg.

Strandsonen i dette området er forholdsvis dårlig og en del av partiet består av blaut leire.

Dette krever at jobben må utføres i tre etapper.

Grunnen kan ikke belastes hardere slik at vekten må bygges opp over tid.

Tidsmessing vil det derfor være litt usikkert hvor store belastninger du kan legge ut i området. Erfaringsmessig vil grunnen tåle ny belastning etter ca 7 dager.

Dvs. Arbeidsoppgaven vil deles opp i tre etapper med en ukes mellomrom, slik at det rekkes og stabiliseres seg,

Uke 3.	Riving av eksisterende mur og starter med ny mur. legging av et par legg med naturstein.
Uke 4.	Stabilisere seg.
Uke 5.	Fortsetter legging av noen legg til.
Uke 6.	Stabilisere seg.
Uke 7.	Ferdig mures og etterfyller masser til ferdig plan.

Frode Johansen
7167 Vallersund
Tlf. 97185792
johansenfrode@live.no