

TERTIALRAPPORT 1, 2008 - KOMMENTARDEL

BFV

TIL STYRET

Vannproduksjon

m3	1. tertial 08	1. tertial 07	1. Tertial 06	1. Tertial 05
Levert Bjugn	392 670	411 170	442 857	417858
Levert Ørland	399 340	399 900	371524	333425
TOTALT	792 010	811 070	814381	751283

Vannprøveresultat

	Krav	Uke 3	Uke 7	Uke 11	Uke 16
Kimtall 22gr C	< 100	3	10	2	7
Koliforme bakt.	0	<1	<1	<1	<1
E.coli	0	<1	<1	<1	<1
Turbiditet	< 1.00	0,09			
Fargetall	< 20	<4			

Vannstandsmålinger i Barsetvatnet

Reguleringen i Barsetvatnet har ligget stabilt på kote 61,20.
Det vil si at det er topp oppfylt vannmagasin.

HRV = 61,20 (Høyeste reg. vannstand)

LRV = 60,55 (Laveste reg. vannstand)

Utført vedlikehold

I perioden er det utført ordinært periodisk vedlikehold ved renseanlegget.

Uforutsette hendelser

Primo januar registrerte man at jernkloridpumpene doserte mindre enn forutsatt.
Det resulterte i redusert fjerning av humusinnholdet i vannet. Følgende var at fargetallet på rentvannet steg.

Det kom noen reaksjoner fra publikum.

Fargetallet steg ikke over det som er kravet ihht drikkevannsforskriftene.

Avvik

Det er ikke registrert avvik ved BFV's anlegg i perioden.

Diverse

Planleggingen av UV-anlegget er noe forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen.

Det jobbes med vurdering/testing av kapasiteten ved rentvannspumpene ved behandlingsanlegget. Kapasiteten på pumpene er ikke tilstrekkelig høy ved full drift av anlegget.

Fosenkraft har kommet med pristilbud på frekvensomformer ved Sæter pumpestasjon. Tilbudet var på ca 41.000,- kr. Jobben er bestilt.

Bjugn, mai 2008
Per Rune Dragesæt