

KONTROLLPLAN - PROSJEKTERING BYGNINGSFYSIKK COWI					
#	Kontrollpunkt <i>Dokumenter som skal framlegges for ansvarlig kontrollerende</i>	Ansvarlig foretak	Dato for mottatt underlag	Ok / Uavklart / Avvik	Informasjon sendt til ans. søk
1	ENERGI				
1.1	Dokumentasjon på rutiner for kvalitetssikring innen kontrollområdet	Multiconsult	12.02.2019	OK	
1.2	Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet	Multiconsult	12.02.2019	OK	
1.3	Dokumentasjon som viser at energikravene i TEK10 § 14-3 og/eller § 14-4 og § 14-5 er ivaretatt	Multiconsult	19.10.2018	OK	
1.4	Inndata i energiberegningene virker fornuftige ut fra mottatt underlag	Multiconsult	19.10.2018	OK	
2	BYGNINGSFYSIKK				
2.1	Dokumentasjon på rutiner for kvalitetssikring innen kontrollområdet	Multiconsult	12.02.2019	OK	
2.2	Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet	Multiconsult	12.02.2019	OK	
2.3	Tegningsliste mottatt?	Multiconsult	16.10.2018	OK	
2.4	Isolasjonstykkelser på detaljtegninger samsvarer med energiberegningene?	Multiconsult	16.10.2018 19.10.2018	OK	
2.5	Lufting av konstruksjoner er ivaretatt?	Multiconsult	16.10.2018	OK	
2.6	Det foreligger tegninger som viser overgang mellom gulv og vegg som virker fornuftige mtp. bygningsfysikk?	Multiconsult	16.10.2018	OK	
2.7	Det foreligger tegninger som viser innfesting av vinduer og ytterdører som virker fornuftige mtp. bygningsfysikk?	Multiconsult	16.10.2018	OK	
2.8	Det foreligger tegninger som viser aktuelle kuldebroer, som virker fornuftige mtp. bygningsfysikk?	Multiconsult	16.10.2018	OK	
2.9	Det foreligger tegninger som viser overgang mellom vegg og tak som virker fornuftig mtp. bygningsfysikk?	Multiconsult	16.10.2018	OK	
2.10	Det foreligger tegninger som viser hvordan takavvanning skal foregå i prinsipp?	Multiconsult	01.11.2018	OK	

KONTROLLPLAN - UTFØRELSE BYGNINGSFYSIKK, TK 2/3					
#	Kontrollpunkt <i>Dokumenter som skal framlegges for ansvarlig kontrollerende</i>	Ansvarlig foretak	Dato for mottatt underlag	Ok / Uavklart / Avvik	Informasjon sendt til ans. søk
3	KVALITETSSYSTEM / DOKUMENTASJON				
3.1	Dokumentasjon på at det finnes rutiner for kvalitetssikring innen kontrollområdet (tømrer)	Einar Brekstad AS	12.02.2019	OK	
3.2	Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet (tømrer)	Einar Brekstad AS	12.02.2019 15.02.2019	OK	
3.3	Dokumentasjon på at det finnes rutiner for kvalitetssikring innen kontrollområdet (taktekning)	Einar Brekstad AS	12.02.2019	OK	
3.4	Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet (taktekning)	Einar Brekstad AS MesterTak	12.02.2019 13.02.2019	ok	
3.5	Produksjonsunderlag finnes tilgjengelig på byggeplassen	Einar Brekstad AS	17.10.2018	OK	
3.6	Dokumentasjon på lavt fuktinnhold i trevirke før innlukking	Einar Brekstad AS	12.02.2019	OK	
3.7	Foreligger det dokumentasjon som viser at ventilasjonssystemene leverer som prosjektert? <i>Innreguleringsrapport</i>	Caverion	30.10.2019	ok	
3.8	Dokumentasjon på lekkasjetall <i>Sluttrapport fra trykktesting</i>	Einar Brekstad AS	12.02.2019	OK	
4	BYGGEPLASSKONTROLL				
4.1	Vegger er bygget iht. produksjonsunderlag, og varmeisolering, fuktsikring og lufttetthet er ivaretatt?	Einar Brekstad AS	17.10.2108 23.01.2019	ok	
4.2	Tak er bygget iht. produksjonsunderlag, og varmeisolering, fuktsikring og lufttetthet er ivaretatt?	Einar Brekstad AS	17.10.2018	OK	
4.3	Vinduer og ytterdører er montert iht. produksjonsunderlaget?	Einar Brekstad AS	03.12.2018	OK	

KONTROLLPLAN - UTFØRELSE, VÅTROM (KUN PÅ BOLIGPROSJEKT)					
#	Kontrollpunkt <i>Dokumenter som skal framlegges for ansvarlig kontrollerende</i>	Ansvarlig foretak	Dato for mottatt underlag	Ok / Uavklart / Avvik	Informasjon sendt til ans. søk
5	VÅTROM - DOKUMENTASJON				
5.1	Foreligger det Teknisk Godkjenning av våtromsmodulene?	Trivsel Bo Bad AS	04.07.2018	OK	
5.2	Er våtromsmodulene med teknisk godkjenning montert på byggeplass?	Trivsel Bo Bad AS	17.10.2018	OK	
5.3	Dokumentasjon på at det finnes rutiner for kvalitetssikring innen kontrollområdet	Ragnar Skånøy	07.02.2019	OK	
5.4	Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet	Ragnar Skånøy	07.02.2019	OK	
5.5	Foreligger det tegning som viser slukplassering?	Øystein Thommaesen AS	08.02.2019	OK	
5.6	Foreligger det produktinformasjon? (<i>membran, sluk og slukmembran</i>)	Ragnar Skånøy	07.02.2019	OK	
6	VÅTROM - BEFARINGSPUNKTER				
6.1	Er det samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk? Er disse produktene benyttet korrekt?	Ragnar Skånøy	07.02.2019	OK	
6.2	Er det tilstrekkelig fall mot sluk? <i>kfr. BVN blad 30.100</i>	Ragnar Skånøy	23.01.2019	OK	
6.3	Er det gjennomført visuell kontroll av tilpassing mellom membran, slukmansjett og sluk?	Ragnar Skånøy	23.01.2019	OK	
6.4	Er det kontrollert at det er utløp til gulv for synliggjør av eventuell lekkasje fra innebygd cisterene? Evt. avklart hvordan lekkasjedeketering er ivaretatt på annen måte.	Ragnar Skånøy	23.01.2019	OK	
Dersom det er våtromsmoduler med teknisk godkjenning begrenses kontrollomfanget til å verifisere at våtromsmodulene er montert på byggeplass.					