

Beskrivelse

Oppbygging av buss -ventelommer ved Karlsengveien - Fylkesvei 6392 Ørland kommune

Entreprenør Per Ulriksen AS har orientert om følgende:

Ventelomme lengst vest – ved Olav Leirvik

1. Fjernet 40 cm matjord
2. Lagt på 50 cm – subbus 0-32
3. Avretting
4. Asfalt

Gatelys etablert gjennom samarbeid mellom Fosenkraft installasjon og Bravida

Ventelomme lengst øst – ved Arnt Joar Lien

1. Min. 1 m kult
2. 30 cm subbus 0-32
3. Avretting
4. Asfalt

Gatelys er ikke etablert. Det skal gjøres samtidig med at lys etableres langs turvei på østsiden av busslomma. Dette tiltaket gjennomføres i regi av Ørland kommune.