



Deres ref.

Vår ref.
38519/2015/M75/4THA

Dato
17.12.2015

ROS ANALYSE I FORHOLD TIL BYGGEPERIODE 2015/2016.
OSEN SYKEHJEM

Tilstede: Ronald Brattberg, Alfred Risvik, John Blengsli og Tove Haugen

Rosanalyse i forhold til brann. Skjema lagt i brannvernperm.
Det presiseres følgende:

- **Varme arbeider.** Det forventes at alle som jobber på og ved bygget utfører arbeider i henhold til gjeldende regelverk. Slik som å ha skumapparat tilgjengelig, vakt etter utført arbeid mv.
- **Rømningsveier og framkommelighet.** Rømningsveier og korridorer må ikke være ryddige og tilgjengelige til enhver tid.
- **Oppbevaring av brennbart materialer og gasser mv.** Slikt skal oppbevares utendørs.

Hendelser som kan medføre risiko for pasientenes sikkerhet i byggeperioden:

- Elektriske apparater skal være frakoblet strømmen når de ikke er i bruk.
- Utstyr skal ikke igjensettes tilgjengelige for beboerne.
- Så langt det er mulig tørke opp fukt/vann etter snø mv. Fare for fallulykker.
- Taushetsplikt. Alle som er inne i bygget signerer taushetserklæring.

Disse presiseringene oversendes prosjektleder Åge Nilsen ved Arcon Prosjekt AS

Tove Pauline Haugen
Pleie- og omsorgsleder

