

Hopen Vannverk
V/Osen Kommune
Att: Harald Stein
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato: 26.01.2018
Prøve ID: N2018-719
ver 1

Gjelder: **Hopen vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 23.01.18

Analyseperiode: 23.01.18 - 26.01.18

Prøvetaker: Teknisk avdeling

2018-719-1

A) **Grunnvann, ubehandlet**
Sted: Pukkverket

Tatt ut: 22.01.18 Kl. 09:45

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	8	cfu/ml	2 - 40	100
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100ml		0
Konduktivitet	NS-ISO 7888	29,8	mS/m	±1,190	250
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,67		±0,20	6,5 - 9,5
Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	19,3	°C	±0,4	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	0,8	FNU	±0,2	4
Farge	NS-EN ISO 7887, met. C	16	mg Pt/l	±3,2	20
*Lukt	Intern	Ikke påvist			
*Smak	Intern	Ikke påvist			

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

A) Grenseverdier refererer til "Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Kimtall i vann skal, i hht metoden NS-EN ISO 6222, analyseres innen 12 timer etter tapping, der temperaturen holdes på 5±3 °C. Denne prøven ble analysert ca. 25 timer etter tapping. Prøven var kald ved mottak på laboratoriet.

Med hilsen Kystlab AS



Aase Mariann Vemundstad
Avdelingsingeniør Fosen

Kopi til
Harald Stein (E-mail)
Hanne Skjæggestad (E-mail)

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 1 av 1