

From: Nils Henrik Johnson <Nils.Henrik.Johnson@tronderenergi.no>
Sent: onsdag 20. mai 2020 09.52
To: NVE; 'fmtlpost@fylkesmannen.no'
Cc: Flatanger kommune; PostmottakOsenkommune; Hanne Louise Moe; trine.riseth@multiconsult.no
Subject: Tilbakemelding på blakking av tjern på Sørmarkfjellet vindkraftverk
Attachments: P5190928.JPG; P5190923.JPG

Vi viser til oversendelse 06.05.20 fra NVE vedrørende bekymringsmelding om nedslamming av vassdrag på Sørmarkfjellet, samt oversendelse 15.05.20 vedlagt epost sendt Fylkesmannen i Trøndelag 04.05.20.

Det aktuelle vannet/tjernet ligger ved pæl 1150 på vei mot turbinpunkt E02 på E-strengen i nordlig del av vindkraftverket. Vannet har en størrelse på ca 2,3 daa.

Årsaken til blakkingen er avrenning fra vei som ligger i kanten av vannet. Veien i dette området er under opparbeidelse og dermed ikke fullført. Veien ligger i et område der vi 22.04.20 satt interne restriksjoner for arbeid i påvente av resultatene av årets hubroundersøkelser. Som tidligere meddelt NVE ble dette området av byggherre stengt for videre arbeid i perioden fra 22.04 og frem til avklaring av hubroundersøkelsene 08.05. Maskinparken er foreløpig omdisponert til andre deler av vindkraftverket.

Ved befaring 20.05 viser vannet fortsatt noe tegn til blakking, se vedlagte bilder.

Tiltak er diskutert mellom entreprenør og byggherre, herunder tiltakshavers byggeledelse og miljørådgivere. Vår vurdering er at aktuelt tiltak er å ferdigstille veien med grøfter, stikkrenne og tetting/kledning av skråning. Dette bør etter vår vurdering gjøres mest mulig i en operasjon for å hindre ytterligere avrenning og blakking.

Det har vært og er svært vått i området, med mye nedbør i perioder. Vi mener derfor at tiltak bør avvente til vårmeltingen er over og området har tørket betydelig mer opp. Dette vil redusere risikoen for ytterligere avrenning og forurensning av tjernet i forbindelse med anleggsarbeidet. Byggherre vil befare området underveis i arbeidet med fyllingen for å veilede entreprenør. Dette for å unngå unødvendig blakking under arbeidet, og sikre at tiltaket blir utført slik at videre utbedring ikke blir nødvendig. Hvis vi skal gjøre tiltak nå forventer vi at flytting av masser, både steinmasser og vekstjord, vil føre til mer avrenning til vannet. Vi viser i den sammenheng til tilsvarende saker på FosenVind (bl.a. Harbaksfjellet) der utbygger i samråd med NVE har avventet tiltak i vassdrag til området har tørket mer opp for å redusere risikoen for ytterligere avrenning.

Vi vil følge opp området med regelmessig overvåkning spesielt tilpasset nedbørforholdene, og gjøre en ny vurdering dersom situasjonen skulle endre seg.

Byggherres miljøkontroller vil lage en egen miljørapport etter at tiltak er gjennomført.

Hilsen

Nils Henrik Johnson | Miljø- og myndighetsansvarlig

Juridisk/administrativ stab | TrønderEnergi

Besøksadresse: Klæbuveien 118 | 7031 | Trondheim

t +47 91 39 79 76 | 73 60 30 00

nils.henrik.johnson@tronderenergi.no

tronderenergi.no | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#)

