
RIVEPLAN

RIVING AV ROAN SYKEHJEM



FREMDRIFT OG GJENNOMFØRING

- * Tilrigging starter uke 38
 - * Sjekke om gravemelding foreligger og om bygget er frakoplet strøm, hvis bygget fortsatt har tilførsel av strøm , må eier av bygning si opp strømaftale og bestille frakopling av strøm
 - * Det skal sendes melding til arbeidstilsynet minst 7 dager før asbestsanering påbegynnes.
 - * Oppstart av innvendig sanering starter 23.september.Arbeidet med innvendig sanering av bygg 8 vil pågå i en uke, før maskinrivning starter.
- Innvendig sanering vil fortsette i bygg 10 når når bygg 8 er ferdig
- Det skal taes ut både ordinært og farlig avfall, før vi til slutt fjerner asbest.Bygget vil da være tømt for vinduer og dører og asbestsanering kan utføres som utvendig sanering

FREMDRIFT OG GJENNOMFØRING

*Maskinriving starter når byggene er ferdig sanert, vi regner med å bruke 2 uker på bygg 8, og 4 uker på bygg 10

Vi vil ha minst 2 maskiner i drift i denne fasen.

Maskinriving vil avsluttes med å magnetkjøre all knust betong, for å få massene fri for metall.

* Under hele riveperioden skal vi ha vermerunder hver 14.dag, og det skal utarbeides SikkerJobbAnalyser før alle arbeidsoperasjoner som kan være risikofyllt.