
RIVEPLAN

RIVING AV ROAN SYKEHJEM

FASE 2



FREMDRIFT OG GJENNOMFØRING

- * Tilrigging starter når Stjern Entreprenør AS ønsker at vi skal begynne
 - * Sjekk om gravemelding foreligger og om bygget er frakoplet strøm, hvis bygget fortsatt har tilførsel av strøm, må eier av bygning si opp strømaftale og bestille frakopling av strøm
 - * Det skal sendes melding til arbeidstilsynet minst 7 dager før asbestsanering påbegynnes.
 - * Vi håper å kunne rive bygg 4 på et tidlig stadie, slik at vi får bedre plass for maskiner og krockbil, når det gjelder uttransport av avfall fra bygg 6,7 og 3.
- På denne måten får vi fraktet avfall ut fra baksiden, og slipper å jobbe så mye inne i tunet hvor det er bygd nytt

FREMDRIFT OG GJENNOMFØRING

* Vi skal sørge for at bygg er ferdig miljøsanert for farlig avfall, før maskinriving iverksettes.

I de byggene hvor det finnes asbest , har vi som mål å håndtere dette helt til slutt i miljøsaneringen

Asbest er det siste som blir fjernet før maskinriving

*Maskinriving starter når byggene er ferdig miljøsanert.

Vi vil ha minst 2 maskiner i drift i denne fasen.

Maskinriving vil avsluttes med å magnetkjøre all knust betong, for å få massene fri for metall.

* Under hele riveperioden skal vi ha vernerunder hver 14.dag, og det skal utarbeides SikkerJobbAnalyser før alle arbeidsoperasjoner som kan være risikofyllt.

HÅNDTERING AV FORURENSET BETONG , OG EVENTUELL GJENBRUK AV BETONG

+ Når det gjelder gjenbruk av forurenset betong, så håper vi på en vurdering fra Asplan Viak om hva som kan gjenbrukes lokalt eller må til godkjent deponi