



Aundalsveien 33, Stallvik, 7160 BJUGN
Telefon: 72 52 81 10
Mob.: 90 87 58 10
Bankgiro: 4295 23 11012
E - post: bbmlund@gmail.com
Org. nr.: 918 018 816

3B. Entreprenør AS

Kirkeverge
Inger Sofie Murvold Knutsen

Deres ref:

Vår ref:

Dato: 08.04.2017. **18.04.2017.**

Befaring kirkene i Bjugn 05.04.2017.

Vedlegger foto fra befaringen i minnepenn.

Jøssund Kirke.

1. Gjerde rundt kirkegården i dårlig forfatning.
Blomsterfondet?
2. Skifer mot nordøst hovedtak er ut av stilling.
15 000,-
3. Bevegelse mellom klokketårn og kirka kontrolleres løpende.
Kontrolleres.
4. Noe mose på tak kirke og bårehus.
20 000,-
5. Vann fra taknedløp bør føres bort fra bygningen.
Kirketjener + rør.
6. Noe murflick under bunnsvill.
20 000,-
7. Noe malingsflikking.
4 000,-
8. Handicap WC mangler.
Ukjent pris, men omgjøring av bårehus vil bli ca 15- 20 tusen pr. m2, råtips.

Nes Kirke.

1. Gjerde rundt kirka i dårlig forfatning.
Blomsterfond?
2. Generell maling av alle flater, bårehus mm. + umalte flater og vindu.
Ca 140,- pr m2 (70- 100 tusen kr.)
3. Noe takstein defekt. Når taksten flaten blir utett er det lettere å få råteskade på lekter mm.
5 000,-
4. Luker i klokketårn opprettes og bolter skiftes til galvanisert.
5 000,-
5. Noen glass er defekt. (Kondens mellom lagene.)
2 000,-
6. Noe mose på tak.
10 000,-
7. Noe rustgjennomslag på nye vindu, skifte skruer.
Nye lister og skrue
8. Mangler handicap WC.
Ukjent pris, ca 15- 20 tusen pr m2.

Bjugn Kirke.

1. Beslag møne bårhus mangler. 1 stk.
1 000,-
2. En del mose på tak, bårhus og garasje.
20 000,-
3. Defekt taknedløp bårhus, vann bør føres bort fra bygningen.
Kirketjener + rør.
4. Pusskader bårhus.
3 000,-
5. Listing rundt dør bårhus.
1 000,-
6. Steinskade i nordøst gavel kirke. + noen enkeltsteiner på tak ellers. (ca 6 stk)
5 000,-
7. Rengjøring steinmur + biloppstillingsplass.
Kirketjener?
8. Handicap WC mangler. Bjugn.
Nytt, 15- 20 tusen pr. m2.

Hegvik Kirke.

1. Steingjerde er delvis rast ut enkelte steder.
Kirketjener.
2. Grind mot vei er fjernet, ansvarsforhold bør vurderes. Bør monteres evt avstenge adkomst.
7 000,-
3. Takstein mot sør (sjøen) er delvis dårlig festet, siste 2 årene har det ikke falt ned stein, dette skyldes milde vintre. Kalkflikking bør utføres i år før mai. Omlegging avventes, Inger Sofie kjenner pris.
4. En halv stein mangler i møne på klokketårn.
5. Mulig noe råte i klokketårnets trevirke.
6. Generell maling av trevirke.
Post 4, 5 og 6, kr. 45- 65 tusen.
7. Murskade på sørvest hjørne. Det var her betydelig skade i 2001 når kirka fikk ny kalk. Det bør inn på planen for 2018 med ny kalkpuss. Ca 20 m2, 30- 70 tusen
8. Rydde bak bårhus, både rot og tre inn mot taket.
10- 15 tusen.
9. Mangler handicap WC. 15- 20 tusen.
10. Mose på tak bårhus mot skogen. 10 000,-
11. Rette opp hovedgrinda/ porten. 4 000,-
12. Ved større aktivitet i kirka blir hovedveien nedenfor sperret av parkerte biler. Det er P- plasser ved havna i Høybakken, disse blir i mindre grad benyttet. Alternativ rette av steinfylling ut mot sjøen?
13. Hoveddør og sidedør mot sjøen vurderes restaurert? Ca 50 000,- pr stk. Lettere type 25 000,-
14. Handicap WC. 15- 20 tusen pr. m2.
15. Ca 3 stk ruter er sprukket/ knust. 1 000,- pr stk.

Mvh



Bjørn M. Lund.
Daglig leder.