
Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - 133427

Søker

Navn på foretak

DAHL ØSTRE AS

Organisasjonsnummer

998706793

Selskapsform

AKSJESELSKAP

Daglig leder

HANS CHRISTIAN DAHL

Adresse

Dahl Østre, 7120 LEKSVIK

Driftssenter

5054-210/1

Navn på kontaktperson

Hans Christian Dahl

Mobilnummer

924 96 035

E-post

hcd@hcdahl.no

Kontonummer

**** ** 17161

Målform

Bokmål

Eiendom

Kommunenr.	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.
5054	210	1	

Navn

HANS CHRISTIAN DAHL

Jeg er

Leier – uten skriftlig avtale om å gjennomføre tiltaket

Er arealet tidligere drenert?

Ja

Når ble tidligere drenering utført? Om du ikke vet hvilket år dette var, kan du skrive Cirka foran årstallet

1975

Beskriv behovet for drenering

Behov for ny grøfting og drenering på deler av skiftene i Ramdalen. For dårlige avlinger og vanskelig høsteforhold på 5-10 dekar av skiftene pga bløt mark store deler av året. Omfanget av dreneringen vil konkretiseres nærmere når grøftearbeidet starter og gamle grøfter sjekkes ut. Dette gjelder skiftene Ramdal Øst og Ramdal Vest, totalt 24 dekar.

Dreneringsarbeid og tiltak

Beskriv arbeidet som skal gjennomføres

Det gjennomføres grøfting i deler av skiftene, anslagsvis 5-8 dekar. Det legges nye drencrør og dreneringsmasser som påkobles eksisterende rørsystem. Det er viktig at dagens rørsystem renskes opp, spyles og sjekkes nøye. Deler av området er heller ikke drenert tidligere, pga gammel bekkføring (lagt om på 1980-tallet). Det benyttes 75 mm plastrør.

NB: Det legges ved grøfteplan på det som ble utført år 1975. Ny plan må oppdateres når grøftingen starter og vi kjenner omfanget av hva som må utføres.

Velg tiltak du planlegger å utføre

Annen grøfting (usystematisk)

Løpometer grøft	Berørt areal
150 meter	6 dekar

Type filtermateriale

Pukk

Mengde filtermateriale

10 m³ per 100 meter grøft

Bruker filterrør

Nei

Beskriv sikringstiltak for kummer og utløp

Det er planlagt oppjustering og kontroll av 1 stk eksisterende kumme, med nødvendig tildekning og sikring.

Utløp av rørsystem for øvrig mot bekk/elv. Det benyttes rør i små dimensjoner, 75 mm.

Hvem skal utføre dreneringen (entreprenør, innleid arbeidshjelp, egeninnsats, eller ikke avklart)?

Trondstadhagen Maskin AS v/Trond Tronstadhagen, assistanse fra Einar Sunseth

Planlagt anleggsperiode

08.06.2020 - 19.06.2020

Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)

40 000 kroner

Miljøvurdering

Er du kjent med om det er kulturminner på arealet som skal dreneres?

Nei

Beskriv kulturminnene

Kan dreneringen være til skade for naturmangfoldet?

Nei

Beskriv eventuell skade for naturmangfoldet

Kan drenering øke flomfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på avrenningsmønsteret i vassdraget

Kan drenering øke erosjonsfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på overflateavrenning, grøfteavrenning og forurensning

Hvilket vassdrag dreneres det til?

Innerelva, Leksvik

Kan drenering påvirke naboarealet eller allmennhetens interesse?

Nei

Beskriv dreneringens påvirkning av naboforhold

Vedlegg

Filnavn	Vedleggstype	Kommentar
Grøfteplan Ramdalen 1975 - Dahl Østre AS.pdf	Kart med grøfteskisse	

Oppsummering

Hvem skal behandle søknaden?

Indre Fosen kommune

Kommentar

Som vedlegg må pr. dato opprinnelig grøfteplan oversendes. Ved oppstart må denne planen vurderes og justeres med bakgrunn i gamle skadde grøfter, dreneringsbehov og nye grøfter mot opprinnelig rørsystem. Kostnader med tiltaket er vanskelig å anslå før vi vet mer om omfanget av dreneringen og tilstanden med gamle grøfter.

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

- dreneringsarbeidet ikke kan starte før kommunen har innvilget tilskudd.

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt

02.06.2020