

Nødlys Sjekkliste

Testet iht. EN 50172 mht.
Lyskultur NS 3926



Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	NTE Elektro AS
Kontaktperson:	
Adresse:	Sjøfartsgata 3
Postnr.	7736
Sted:	Steinkjer
Telefon:	74150200

Kundeinformasjon	
Firma/Navn:	INDRE FOSEN KOMMUNE
Kontaktperson:	
Adresse:	FAKTURAMOTTAK BJUGN, ALF NEBBS
Postnr.	7160
Sted:	BJUGN
Telefon:	
Anleggsadresse:	FAKTURAMOTTAK BJUGN, ALF NEBBSGT 2

Ordrenummer:	544884
--------------	--------

Dato for test:	31.10.2019
----------------	------------

Testet av:	Aksel Talmoaune
------------	-----------------

Kommentar
Test utført etter: NS-EN 1838 og NEK-EN 50172

TEGNFORKLARING: ☒ JA ☒ NEI ☐ IKKE AKTUELT

Er nødlysanlegget forskriftsmessig endret i samsvar med evt. bygningsmessige endringer?	☒
Kommentar:	
Er ledesystem intakt?	☒
Kommentar:	
Er det montert nødlys i alle rømningsveier?	☒
Kommentar:	
Har nødlysarmaturer spesifikk adresse og er alle tilfredsstillende merket?	☒
Kommentar:	
Er nødlysarmaturer forskriftsmessig plassert?	☒
Kommentar:	
Er markeringslys forskriftsmessig skiltet?	☒
Kommentar:	
Har nødlysarmaturer selvtestfunksjon og er alle signaler ok?	☒
Kommentar:	
Avgir ledelys tilfredsstillende lysmengde (min. 1 lux målt ved gulvet) ved batteri innkoblet?	☒
Kommentar:	
Lyser nødlysarmaturen i tråd med forskriftene ved funksjonstest?	☒
Kommentar:	
Er det fritt for avvik som ikke kan registreres på sjekklistens øvrige kontrollprosedyrer?	☒
Kommentar:	
Er armaturene tilstede og ikke tildekket/tilsmusset?	☒
Kommentar:	
Er batteriene i nødlysarmaturene funnet i orden?	☒
Kommentar:	
Er ladespenning på batterier i nødlyssentralen målt?	☐
Kommentar:	
Er spenning på batteri med frakoblet likeretter målt?	☐
Kommentar:	

Nødlys Sjekkliste

Testet iht. EN 50172 mht.

Lyskultur NS 3926

Sted: Strandheim

Dato: 31.10.2019

Underskrift:

