

ORDRENØR:	40250983	SITE-ID.: 653213	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE:	Indre Fosen Kommune	ANLEGGSTED:	Leikvang Trygdeboliger
ADRESSE:	Postmottak Bjugn Kommune	ADRESSE:	Stjørnveien 470
POSTSTED:	7160 BJUGN	POSTSTED:	7113 HUSBYSJØEN
KUNDE REF:	Per Olav Foss	TELEFON:	ANSVARLIG: Rolf Roger Kvernø TELEFON: 911 16 466
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: rolfroger.kverno@indrefosen.kommune.no		

UTSTYR	TYPE	ANTALL
Betjeningspanel	Delta OP	SW: 3.72 1
Sentral	Delta DA Quad	SW: 2.83 1
Batterier	12V/8.5Ah	Dato: 02.2020 2
Detektorer	Esser 9200 Optisk/OT , IQ8 Optisk/O2T	42
Manuelle meldere	Esser 9200, IQ8	10
Alarmorganer	Detektorsummere	18
Alarmklokker	Standard 15cm	
I/O-enheter	Sprinklerovervåking Esser TAL	1
Alarmsender	Altel	1
Alarmoverføringer	Trondheim Brannvesen	1

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	
Manuelle meldere	OK	
Alarmorganer	OK	
Alarmklokker	OK	
I/O-enheter	OK	
Alarmoverføringer	OK	

RAPPORT

Årskontroll 2020

Anlegget er funksjonstestet, følgende er utført:

- Utladningstest av batteri: Batteri byttet grunnet alder.
- Test av manuelle meldere: Ok.
- Test av sokkelsummere/alarmklokker: Ok.
- Test av sprinkler: Ok, Sprinkler utløst testet via manuell aktivering av pressostat.
- Test av alarmoverføring: Ok.
- Avlest nedsmussing på detektorer: Ok. Alle detektorer innenfor akseptable verdier.
- Stikkprøver på detektorer: Ok. Testgasset 5 detektorer (over 10%).
- Anlegget står med normal drift ved avreise.

Da modul har blitt byttet av Rissa Kraftlag. Original prosjektfil ikke fremlagt.

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell



BYGNINGSMESSIGE ELLER DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET

ANNEN ANLEGGSinFORMASJON (STYRINGER, STRØMFORSYNINGER ETC. RELEVANT FOR ANLEGGET)

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSER9711 OG FSER9703: **Ja**
 ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING: **Ja**

UTDRAG FRA NS3960:2019 § 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 9.3.3 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kompetent personell med tilgang til egnet kontrollverktøy som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøvingen skal omfatte:

- funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, signalstyringer og alarmoverføring;
- dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- kontroll av adresserbare anlegg gjennomføres fortrinnsvis med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. 10% av detektormassen funksjonsprøves manuelt årlig. Kontrollen skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig kan manuell funksjonsprøving av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- minst 25 % av detektormassen for konvensjonelle anlegg skal funksjonsprøves manuelt årlig. Dette slik at detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- det tas stikkprøver for kontroll av alarmtekster (stedsangivelsen) i brannsentral;
- samtlige manuelle meldere skal testes;
- visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget;
- utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for angjeldende år, plasseres standardisert kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende teknikker.

2020-02-20

DATO

Vegard Torgersen

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell

