



Direktoratet for Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Svar - krav om opplysninger

Vi er klar over at frigjøring av asbestfibre fra byggematerialer er helsefarlig.

Vi er også kjent med hvor det er størst sannsynlighet for hvor asbest har blitt brukt som byggemateriale.

Hos oss har dette vært lokalisert til:

- Eternittak som værhud. Disse er nå sanert bort. Det siste større arealet ble fjernet ca. år 2007.
- Tennvernende kledninger (eternitt) i fyrrom og teknisk rom. Det siste ble fjernet ca. år 2009.
- Isolasjonsmateriale på varmerør. Ble brukt ofte ved rørbøyer og grenrør. Vi tar materialprøver ved alle ombygginger der vi mistenker om asbestinnhold. Sanering blir utført som posesanering.
- Tettemiddel lim i gamle ventilasjonskanaler. Røddaktig farge. Vi tar materialprøver av disse før ombygginger og rivning. Rivningsarbeid utføres av godkjente asbestsaneringsfirma. Og etter godkjent prosedyre.
- Ved større rivningsentrepriser og ombyggingsarbeider.
Her leies det inn godkjente firma som lager en rivnings og miljøsaneringsrapport.
Rivning og sanering utføres av godkjent saneringsentreprenør.

En av våre arbeidstakere har lang yrkeserfaring fra byggebransjen. I år 2002 utførte Bygg og eiendom sanering av flere eternittak i egen regi etter godkjent prosedyre. Da mengden oppdrag i dette fagområdet er oppbrukt har vi ikke fornyet vår godkjenning på dette. Men en av de er fremdeles ansatt hos oss og har kunnskapen om faget.

1. Oversikt over asbest i bygninger:

- Rissa Rådhus
Isolasjon i bend/grenrør på varmtvann.
- Rissa helsetun
Isolasjon i bend og grenrør på varmtvann og varmeanlegg.
- Stadsbygd skole
Paviljong, vindsperre av eternitt.
Isolasjon på bend og grenrør i fyrrom.



- Hysnes, Selja og Bjørka.
Rørisolasjon på bend og grenrør i kjellerkorridor og fyrrom.
Vindsperre i gavltrekanter.
- Testmann Minne skole
Gammelskolen gav fasadeplater av eternitt. Trappenedgang til fyrrom samt fyrrom, veggplater av eternitt.
Rørisolasjon på bend og grenrør i fyrrom.
- Leksvik helsetun.
Fasadeplater av eternitt på legefløy samt over legefløy. Gesims med eternitt.
Rørisolasjon på bend og grenrør.
- Vanvikan skole.
Fasadeplater på spesialfløy.
Rørisolasjon på bend på varmerør.
- Mælan skole
Rørisolasjon på bassengteknisk rom.
- Fevåg/Hasselvika skole
Teknisk rom på loft, rørisolasjon på varmerør.
- Leksvik Kommunehus
Rørisolasjon på teknisk rom
- Leksvik kirke, bårehus
Eternitt på tak
- Husby gravplass, klokketårn.
Eternitt på tak

2. Beskrivelse av opplæring for vaktmestre og annet nøkkelpersonell.

Det vises til personalmøte den 20.10.20 hvor dette var et av temaene.

Det ble drøftet igjennom helserisikoene knyttet til eksponering av asbest.

Det var også fokus på hvordan asbeststøv kan frigis fra materialer.

Ved mistanke om asbest skal det tas en materialprøve som sendes til Molab for analyse.

Det ble i møtet laget en liste over hvilke bygg som hadde asbest og hvor i bygget dette var lokalisert. Se punkt 1 over.

Undertegnede, verneombud og 3 fagarbeidere skal gjennomføre informasjonskurs asbest fra Instantkurs innen utgangen av november. Undertegnede har gjennomført kurset. Se vedlagt kursbevis.

Framtidig informasjon og opplæring sikres ved å ta opp dette temaet i framtidige personalmøter. Nye medarbeidere må gjennomføre Informasjonskurs om asbest.

3. Rutine kartlegging.

Før oppstart av ombyggings og vedlikeholdsarbeid skal arbeidssted vurderes med henblikk på asbestforekomst. Ved større rivningsentrepriser og ombyggingsarbeider leies det inn godkjent firma som lager en rivnings og miljøsaneringsrapport. Materialprøve skal tas fra mistenkelig byggemateriale. Dette skal analyseres ved Molab. Analyseresultatet bestemmer hvordan rive og saneringsarbeid som skal utføres. Der asbest er funnet og denne må fjernes pga det ombyggingsarbeidet som skal foregå, kontaktes det godkjent asbestsaneringsfirma. De får ansvaret for å melde arbeidet til Arbeidstilsynet samt gjennomføre saneringen. Saneringsentreprenøren skal dokumentere kvaliteten på saneringen før andre entreprenører, fagarbeidere kan gå videre med ombygging og vedlikeholdsarbeidene på bygget.

Med hilsen
Per Olav Foss
Ingeniør
Bygg og eiendom
Per.Olav.Foss@indrefosen.kommune.no
Tlf: 94168905

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet
<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/426

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg

1 Diplom

Intern kopi:

Vigdis Bolås

Ørjan Dahl

Einar Eilertsen