



B03.014 Sjekkliste for røyklukeanlegg

Side 1 av 1
Rev 15.02.19

Kunde/Prosjekt	Rissa Nommun (stadsbygd skole)
Adresse:	Teglverksveien 65, 7151 Stadsbygd
Kontakt person:	Lars Berg

Anleggstype:	Elektrisk		Gass	X	Idriftsettelse:	
Sentral type:					Årskontroll:	X
					Service:	X
Sjekkpunkter	OK	Utgår	Avvik	Kommentar		
Er sentralens nettilkobling funnet i orden?	✓					
Er ladespenning i orden?	✓			15V		
Er rutinemessig batteribytte foretatt?	✓			byttet		
Er sentralens batteri funnet i orden?		✓				
Er røyklukesentral fysisk i orden?	✓					
Er alle styrefunksjoner på røyklukesentral i orden?	✓					
Viser dioder at røyklukesentral er i orden?	✓					
Er test av utløse-bryter utført og funnet i orden? NB testes ikke på anlegg med gasspatron.		✓				
Er andre styremekanismer funnet i orden?		✓				
Er kabling og tilkoblinger i orden?	✓					
Er røyk-luken fysisk funnet i orden?	✓					
Kan røyk-luken åpnes uhindret?	✓					
Er gasspatron byttet innen utløpsfristen på 10 år?	✓			byttet		
Kommentarer:						
Servicetekniker:	Thomas Dahlhaug				Dato:	22.01.21