

KVALITETSIKRING / KONTROLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg ☐ Endring av anlegg ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Indre Fosen Kommune
 Anleggssted: Omsorgsboliger, Årnsetflata 22
 Adresse: 7100 Rissa
 G.nr: B.nr: Tiltaksklasse: Brannklasse: Risikoklasse:
 Krav (forskr. /regelv.): NEK EN 50172
 Sentraltype:

*Sentralisert system: ☐	J = ja N = Nei	Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: $p = d/200(S)$ $p = \text{piktogramhøyde}$ $d = \text{leseavstand } S = 200 \text{ (gjennomlyste skilt)}$	Armatur	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden -uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs / skap:
Armaturtype: (LL/ML) Wattstyrke: Tilkobl. 24V:(1) Tilkobl. 230V:(2)											
		Armaturplassering									
LL- LED -2	Utenfor hovedtavle	19	✓				✓	✓	✓	✓	XF01
LL- LED -2	Utenfor hovedtavle	18	✓				✓	✓	✓	✓	XF01
ML- LED -2	Ventilasjonsrom	20	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF02
LL- LED -2	Ventilasjonsrom	21	✓				✓	✓	✓	✓	XF02
ML- LED -2	2.etg. trapp	17	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF01
ML- LED -2	2.etg. ved svakstrøm	22	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	2.etg. ved svakstrøm	23	✓				✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	Trappeoppgang	16	✓				✓	✓	✓	✓	XF01
ML- LED -2	Vaskerom	15	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF05
LL- LED -2	Ved brannsentral	27	✓				✓	✓	✓	✓	XF02
ML- LED -2	Ved brannsentral	1	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF02
LL- LED -2	Ved rom 103	2	✓				✓	✓	✓	✓	XF02
ML- LED -2	Ved rom 106	3	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF02
LL- LED -2	Ved rom 110	4	✓				✓	✓	✓	✓	XF02
ML- LED -2	Ved rom 108	5	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF02
LL- LED -2	Ved rom 112	6	✓				✓	✓	✓	✓	XF02
ML- LED -2	Ved rom 114	7	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF02
LL- LED -2	Fellesrom	8	✓				✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	Fellesrom ved kjøkken	10	✓				✓	✓	✓	✓	XF03
ML- LED -2	Fellesrom	9	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF03
ML- LED -2	Fellesrom	12	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	Ved leilighet 8	10	✓				✓	✓	✓	✓	XF03
ML- LED -2	Ved leilighet 8	11	✓	✓			✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	Utvendig ved leilighet 8	26	✓				✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	Utvendig ved fellesrom	25	✓				✓	✓	✓	✓	XF03
LL- LED -2	Utvendig hovedinngang					LYSER IKKE	✓	✓	✓	✓	XF03
	Armatur 15-23 forsynes fra ford. 2.etg.										
	Resten forsynes fra ford. Ved vaktrom										



IKT



Nett



Kraft



Installasjon

Kommentarer:	Klikk her for å skrive inn tekst.

Ordre nr:		Saksbehandler:	
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	<i>Martin Jønn</i>
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	
		Dato:	13/10-20
		Dato:	