

Beskrivelse	Etasje
Manglende detektorer alarmanlegg	0
Oppdater orienteringsplan	Begge
Sett opp nytt ledelys	1
Dør må være ulåst	1
Marker og merk nytt rømningsvindu	0
Ny branndør i bøttekott	0
Tette, alternativ skift dører i rømningsvei	1
<i>Skifte til branndører EI 30-Sa</i>	<i>1</i>
Etabler røykskille	0
Vinduer mellom gym og sløyd må tettes	0
Branntette gjennomføringer	0
Detektere alle rom	0
Koble ventilasjon opp mot brannalarm	Loft

Tiltak	Ansvarlig
Få montert nye detektorer på HCWC og bøttekott	Stein Ivar Reinsbakk
Få orienteringsplan til å beskrive nåsituasjon	Rune Berg
Sett opp ledelys utenfor grupperom	Stein Ivar Reinsbakk
Sett blindskilt på dør	Stein Ivar Reinsbakk
Sett opp merking på nytt vindu	Stein Ivar Reinsbakk
Bytt dør til branndør EI 30-Sa	Stein Ivar Reinsbakk
Røyktette dører	Stein Ivar Reinsbakk
<i>Alternativt skifte dører</i>	<i>Stein Ivar Reinsbakk</i>
Sett inn branndør med to fløyer	Stein Ivar Reinsbakk
Sett opp gips på begge sider	Stein Ivar Reinsbakk
Branntette gjennomføringer	Stein Ivar Reinsbakk
Sett opp detektorer i tilflukts, lager og garderober	Stein Ivar Reinsbakk
Få ventilasjon til å stoppe ved brannalarm	Stein Ivar Reinsbakk

Utførende	Status	Estimert kostnad		Tidsfrist
Elektriker		kr	6 000,00	Med en gang
Rambøll		kr	16 000,00	Når tiltak er ferdig
Elektriker		kr	5 000,00	Med en gang
Stein Ivar Reinsbakk		kr	1 000,00	Med en gang
Elektriker		kr	5 000,00	Med en gang
Snekker		kr	12 000,00	Med en gang
Stein Ivar Reinsbakk		kr	10 000,00	Med en gang
<i>Snekker/ Firesafe</i>		<i>kr</i>	<i>120 000,00</i>	<i>Med en gang</i>
Snekker/Firesafe		kr	20 000,00	Med en gang
Snekker		kr	10 000,00	Med en gang
Firesafe		kr	5 000,00	Med en gang
Elektriker		kr	10 000,00	Med en gang
Elektriker		kr	10 000,00	Med en gang
		kr	230 000,00	

Kommentarer

Alternativ om eksisterende dører ikke kan røyktettes