

Drenering Moen Gård 2021

Gnr 165 Bnr 18

Drenering av Arild skiftet vinteren 2021 14,3daa ca10daa blir drenert resten er en topp av sand

Rensking av grøft mellom Arild og Kai 170 + 40 Meter

Drensgrøft 638m

Utskifting av kollapset overvannsrør 124m, her graves det bort topplaget. Dette på leiejord tilhørende Ingar Isaksen går ut 2029.

Drenering blir på ca 1,2m dybde, gravd med profilskuffe. Ca 8 til 10 cm singel til filtermasse 10m grøftavstand.

Åpen for tilpassinger underveis ved eventuelle funn av vannforekomster.

Rensing av grøft

Renske bunn og ta opp nivået til jevnt fall igjen. Renske kanter for røtter og stubber.

Utskifting av overvannsrør.

Meget usikker på hvordan dette ser ut. Får åpne å se.

Svein Haugen

Øygårdsveien17

7180 Roan

Tlf 90162342

Mail. moen6518@gmail.com