

Fra: Nervik Ivar[ivar.nervik@vegvesen.no]

Dato: 09.10.2014 13:34:52

Til: Bratberg Ronald

Kopi: Jølsgard Erik Jørgen; Lauritzen Kjell Åge; Storsve Olav Magnar; Haugerud Gunvor Tørum; Rudolfsen Endre; Dahlhaug Jan Erik; Solvi Eva

Tittel: SV: 1633 Bussholdeplass ved Mo - utarbeidelse av avtale.

Jeg har nå fått «resepten» fra vår Lab-og vegteknologiseksjon når det gjelder oppbygging av busslommer. Litt usikker på hva som egentlig er grunnforholdene på stedet, men jeg vil tro at eksemplet som er vist øverst i vedlegget (fast leire) vil være riktig å dimensjonere etter. Lager en utbyggingsavtale basert på dette dersom prosjektet godkjennes av vår Plan-og trafikkseksjon. Med hilsen Ivar Nervik

Fra: Nervik Ivar

Sendt: 9. oktober 2014 09:43

Til: ronald.bratberg@osen.kommune.no

Kopi: Jølsgard Erik Jørgen; Lauritzen Kjell Åge; Storsve Olav Magnar; Haugerud Gunvor Tørum; Rudolfsen Endre

Emne: SV: 1633 Bussholdeplass ved Mo - utarbeidelse av avtale.

Hei. Har sett litt nærmere på anbudsdokumentet . Det er vel stor sjanse for at det blir en mindre entreprenør som blir antatt. Vår erfaring er at små entreprenører ikke er så godt inne i vegnormaler og tekniske spesifikasjoner.. Derfor blir det litt mye for langt at små entreprenører for en slik liten jobb skal sette seg inn i N200, og jeg tror at det kunne ha vært hensiktsmessig at anbudsdokumentet har vedlagt en spesifikasjon av overbygningen på busslomma. I allefall kan en spare seg mye diskusjon i ettertid. Jeg kommer til å konferere med Jan Erik Dahlhaug på Lab-og vegteknologiseksjonen for å få tegnet ut hvordan vi mener busslomma bør bygges opp. Grunnforholdene i området er i anbudsdokumentet oppgitt å bestå av løsmasser, og i vesentlig grad av sandjord. Jeg vil tro at når undergrunnen er «grusig»- i liten grad telefarlig ? vil det være riktig i dette tilfelle med et 60- 70 cm forsterkningslag (22/125mm), et 10 cm (0-22mm bærelag og 2 lag a 3 cm (Agb 11). Men dette kommer jeg tilbake til i løpet av dagen.

Fra: Nervik Ivar

Sendt: 8. oktober 2014 13:16

Til: 'postmottak.osen@fosen.net'; ronald.bratberg@osen.kommune.no

Kopi: Jølsgard Erik Jørgen; Lauritzen Kjell Åge; Storsve Olav Magnar; Haugerud Gunvor Tørum; Rudolfsen Endre

Emne: SV: 1633 Bussholdeplass ved Mo - utarbeidelse av avtale.

For å være sikker. Denne busslomma kommer i tillegg til den busslommen som er med i tidligere oversendt utbyggingsavtale og vil bli bygget om det blir mindretgifter ved fortauet og busslomma ved brua på Nordmeland?. Jeg har sendt dokumentene på en internrunde i vegvesenet. Kommer tilbake til saken når jeg får tilbakemeldinger derfra. (Kan ta litt tid da sentrale personer er på høstferie). Med hilsen Ivar Nervik

Fra: postmottak.osen@fosen.net [<mailto:postmottak.osen@fosen.net>]

Sendt: 8. oktober 2014 10:08

Til: Nervik Ivar

Emne: 1633 Bussholdeplass ved Mo - utarbeidelse av avtale.

Hei.

Viser til vedlagte brev m/vedlegg vedr. overnevnte.

mvh

Ronald Bratberg