

Hei.

Viser til befaring i lag med Hallvard Mørreaunet i går.

Følgende punkter ble avklart og må gjennomføres:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Justering av høyde på rekkverk | rode 2 |
| 2. Fjerne stubbe v/Dybsland | rode 4 |
| 3. Pigging av fjell | rode 6 |
| 4. Legge nye stikkrenner der det er gamle betongrør | (gjelder fra rode 5 og utover) |
| 5. Masseutskifting i veg | rode 7 |
| 6. Pigging av fjell | rode 8 |
| 7. Nytt autovern | rode 8 |
| 8. Bytt stolper på autovern der de er ødelagte | |
| 9. Breddeutvidelse øst for vei et kort parti | rode 11 |
| 10. Det er ved flere rode en del vegetasjon som fortsatt må fjernes i en avstand på 3 m fra vegkant | |

Ekstraarbeid utenom anbudet:

1. Oppretting av rekkverk to steder rett før pukkverket
2. Rensk under rekkverk / grøfterensk

mvh

Ronald Bratberg