
Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - 135249

Søker

Navn på foretak

DAHL ØSTRE AS

Organisasjonsnummer

998706793

Selskapsform

AKSJESELSKAP

Daglig leder

HANS CHRISTIAN DAHL

Adresse

Dahl Østre, 7120 LEKSVIK

Driftssenter

5054-210/1

Navn på kontaktperson

Hans Christian Dahl

Mobilnummer

924 96 035

E-post

hcd@hcdahl.no

Kontonummer

**** ** 17161

Målform

Bokmål

Eiendom

Kommunenr.	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.
5054	210	1	

Navn

HANS CHRISTIAN DAHL

Jeg er

Leier – uten skriftlig avtale om å gjennomføre tiltaket

Er arealet tidligere drenert?

Ja

Når ble tidligere drenering utført? Om du ikke vet hvilket år dette var, kan du skrive Cirka foran årstallet

1975

Beskriv behovet for drenering

Behov for grøfting og drenering i skifte Ramdalen Vest samt et mindre område i skifte Ramdalen Øst. For dårlige avlinger og vanskelig høsteforhold på ca 5-8 dekar pga blaut mark med overflatevann store deler av året. Det henvises forøvrig til tidligere innsendt søknad datert 02.06.20, før grøfteprosjektet ble startet opp.

Dreneringsarbeid og tiltak

Beskriv arbeidet som skal gjennomføres

Tilnærmet systematisk grøfting i ytre halvdel av skifte Ramdalen Vest, ca 4-5 dekar. Legging av nye drenerør med påfylling av dreneringsmasser (pukk). Dette påkobles eksisterende rørsystem som renskes opp, spyles og sjekkes nøye. Mindre deler av området er ikke grøftet tidligere pga omlegging bekk (gjennomført på 1980-tallet). Det benyttes 75 mm og 110 mm plastrør. For øvrig usystematisk grøfting og opprensning i andre partier av skiftet samt også noe på skifte Ramdalen Øst i søndre kantsone.

Velg tiltak du planlegger å utføre

Annen grøfting (usystematisk)

Løpemeter grøft	Berørt areal
337 meter	6 dekar

Type filtermateriale

Pukk

Mengde filtermateriale

10 m³ per 100 meter grøft

Bruker filterrør

Nei

Beskriv sikringstiltak for kummer og utløp

Oppjustering og kontroll av 1 stk eksisterende kumme i nordvest av skifte Ramdalen Vest, med nødvendig tildekning og sikring. Utløp av alle rørsystem mot bekk/elv.

Hvem skal utføre dreneringen (entreprenør, innleid arbeidshjelp, egeninnsats, eller ikke avklart)?

Trondstadhagen Maskin AS v/Trond Tronstadhagen, assistanse fra Einar Sundset. Pukk/grus fra Roar Aalberg.

Planlagt anleggsperiode

31.08.2020 - 31.08.2020

Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)

55 000 kroner

Miljøvurdering

Er du kjent med om det er kulturminner på arealet som skal dreneres?

Nei

Beskriv kulturminnene

Kan dreneringen være til skade for naturmangfoldet?

Nei

Beskriv eventuell skade for naturmangfoldet

Kan drenering øke flomfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på avrenningsmønsteret i vassdraget

Kan drenering øke erosjonsfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på overflateavrenning, grøfteavrenning og forurensning

Hvilket vassdrag dreneres det til?

Innerelva, Leksvik

Kan drenering påvirke naboarealet eller allmennhetens interesse?

Nei

Beskriv dreneringens påvirkning av naboforhold

Vedlegg

Filnavn	Vedleggstype	Kommentar
Grøfteplan Ramdalen 2020 - Dahl Østre AS.pdf	Kart med grøfteskisse	

Oppsummering

Hvem skal behandle søknaden?

Indre Fosen kommune

Kommentar

Jeg viser til tidligere innsendt søknad 133427 datert 02.06.20. Tiltaket ble gjennomført i løpet av juni måned. Dette er innsending av en oppdatert søknad med mer riktig info om tiltaket. Angitt tidsperiode for tiltaket i denne søknad (august) er derfor feil, men måtte legge inn en datoperiode fram i tid for å få dette registrert på nytt.

Vedlagte grøfteplan viser det arbeidet som er utført nå i juni måned. Vedlegget inneholder også info om grøfteprosjekt gjennomført på skiftet år 1975.

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

- dreneringsarbeidet ikke kan starte før kommunen har innvilget tilskudd.

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt

06.08.2020