



POLITIET

10/10/2016 14:51

Lensmanns-skjønnsprotokoll

I forbindelse med ved flom og isgang i Steinsdalselva oppstod det naturskade hos Tina Elisabeth Osen Rånes i elvekant på gnr. 22 bnr. 3 i Osen kommune.

Den 20.5.16 ble det gjennomført lensmannsskjønn for fastsetting av skadeomfang og reparasjonsutgifter.

I Fosen tingretts ble det i medhold av skjønnsprosesslovens § 12 oppnevnt følgende skjønnsmedlemmer:

Skjønnsmedlem	Tore Stein Steinsdalsveien 778	7740 Steinsdalen
Skjønnsmedlem	Egil Aune Solvangveien 1	7740 Steinsdalen

Skjønnsmedlemmene ble foreholdt formaning og avga forsikring i henhold til skjønnsprosessloven § 20 og Domstolslovens § 100. Første gang nogen gjør tjeneste som meddommer/skjønnsmann, skal rettens leder foreholde ham de pligter, som paahviler en meddommer, og ta imot hans forsikring om, at han saavel i denne sak som i alle fremtidige saker vil gi vel agt paa alt, som forhandles i retten, og at han vil dømme saaledes, som han vet sandest og rettest at være efter loven og sakens bevisligheter. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis.

Forsikrer du at du i denne så vel som i alle fremtidige saker vil utføre ditt verv som skjønnsmedlem samvittighetsfullt og etter beste overbevisning, så gjenta etter meg,

Det forsikrer jeg. Forsikring ble avgitt av begge skjønnsmenn.

Deretter ble skjønn satt hos:

Tina Elisabeth Osen Rånes på gnr. 22 bnr. 3 i Osen kommune.

Tilstede ved skjønnet fra skadelidt Trygve Rånes

Naturskaden består av utrasing og utvasking av sandmasser i et område på ca. 130 meter. Flomvann og grov is har gravd og vasket ut sandmasser og truer videre utrasing av dyrket mark, og fare for videre utvasking. Det har skjedd utrasing av jordvoll med sandmasser som er ført med elva. Høyde på utrasing er ca. 7.5 m på det høyeste.

Skjønnet forutsetter tilbakefylling av masser, samt plastring av elv kant slik at denne er sikret mot fremtidige skader. Skjønnet mener ifylling av steinmasser er eneste utbedringsmåte for å forebygge at skaden blir større ved senere flommer.

Steinfylling forutsettes lagt fra 1 meter under elvas bunnivå med høyde slik at utgraving stoppes ved framtidige flommer med grov isgang.

Det forutsettes at utbedring skjer snarest ved barfrost før ny flom vasker ut mere masser.

Alle steinmasser er beregnet fra eget steinuttak.

Skadeutbedring 130 m elvekant forbygging

Massebehov grovstein	:	700 m3 à kr 90,- pr m3	=kr 63.000
Transport(NFP-Osen)	:	700 m3 à kr 77,- pr m3	=kr 53.900
Utlegging/plastring	:	700 m3 à kr 258,- pr m3	=kr 180.000
Rigg/drift	:		=kr 9.000
Transport skadet dyrket mark opprydding	:		=kr. 18.000
Totalsum + mva	:		=kr .323.900

Egil Aune
Egil Aune
Skjønnsmedlem

Tor Flasnes
Tor Flasnes
Skjønnsstyrer

Tore Stein
Skjønnsmedlem

Tore Stein



Bildet viser naturskaden med utglidning av finsandmasser som vil bli vasket ut ved neste flom.

Forkynnelse

År 2016 den 16.6. kl.1330 ble denne skjønnsprotokoll lovlig forkynt for
Tina Elisabeth Osen Rånes v/Trygve Rånes.

Bekreftet avskrift med påtegning om forkynnelsen ble levert.

Det ble orientert om hvordan å anvende rettsmidler og frist på 30 dager fra forkynnelse.

Dette bevitnes i i henhold til avgitt forsikring.

Tor Flasnes Stevnevitne

