ELEKTRONISK SYSTEM FOR SPRINKLERANLEGG

Rissa Omsorgsenter Rutinekontroll utført 20.04.2021 av Sprinklerkontroll AS

BYGNINGSEIER

Bygningseier:	Indre Fosen Kommune
Org.nr:	942 110 464
Adresse:	Rådhusveien 13
Postnr. og poststed:	7100 Rissa
Epost-adresse:	

Kommentarer: Kontrollen var bestilt av Stig Ragnar Tung (Tung Rør AS)

SIKRET BYGNING OG AKTØRENE

Gårdsnr:	122	***Hovedbruker:***	Rissa Omsorgsenter
Bruksnr:	67	Adresse:	Årnsethveien 35
Kommunenr:	1624	***Postnummer:***	7100
Bygning:	Sykehjem/helsetun	***Poststed:***	Rissa
Internt saksnr:		Ant. etasjer:	2
Prosjekterende:	Sweco Norge AS	Inst.tidspunkt:	2011
Kont. prosjekterende:		***Alarm overføring:***	Ja
Utførende:	Comfort Fosen AS	Hvis ja, til hvem:	110-sentral
Kont. utførende:			

Kommentarer: Dokumentasjon for anlegget mangler. Se under avvik.

LAGRINGSKONFIGURASJON

Areal / Sprinklet	Bruksformål / Bygnings-konstruksjon	Anleggstype / Fareklasse	Kategori / Vareslag	Maks lagringshøyde / Lagringsmetode	Beregnings-grunnlag / Dim. regler	Antall sprinkler / Type
m2	Helseinstitusjon	Vått		meter		stk
Sprinklet	Ubrennbare konstruksjoner i dekker/tak					
m2				meter		stk
Ikke sprinklet						


Totalt areal: m2 Sprinklet: m2 Usprinklet: m2
Kommentarer: Dokumentasjon for anlegget mangler. Se under avvik.

VANNFORSYNINGEN OG VANNMENGDE/TRYKKMÅLING (P/Q)

Vannforsyning: Enkel vannforsyning, vannverksledning
P/Q-krav ved sprinklerventil: P = bar
Q = l/min
Vannforsyningens kapasitet: Målte verdier

P/Q-graf:

Tilførsel 1:		Tilførsel 2:		Tilførsel 1+2:	
P_1	bar	P_1	bar	P_1	bar
Q_1	l/min	Q_1	l/min	Q_1	l/min
P_2	bar	P_2	bar	P_2	bar
Q_2	l/min	Q_2	l/min	Q_2	l/min
P_3	bar	P_3	bar	P_3	bar
Q_3	l/min	Q_3	l/min	Q_3	l/min



Kommentarer: Det er ikke dokumentert noe vannkrav for anlegget.

BYGNINGSMESSIGE, BRUKSMESSIGE ELLER ANDRE ENDRINGER I FORHOLD TIL PROSJEKTERT

		Kommentarer:
Er det foretatt bygningsmessige endringer?	Nei	
Har endringene betydning for bygningens risikoklasse?	Nei	
Er det foretatt bruksmessige endringer?	Nei	
Har endringene betydning for bygningens sprinkleranlegg fareklasse?	Nei	
Er det foretatt endringer på sprinkleranlegget?	Nei	
Har endringene betydning for bygningens sikkerhetsnivå?	Nei	

Kommentarer: Det er installert ny branntavle til bygget.

FUNKSJONALITET, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SIDEN IDRIFTSETTELSE

Har anlegget løst ut p.g.a brann?	Nei	Dato løst ut: Sted løst ut:	
Ble brannen slokket av anlegget?	Nei	Antall sprinkler som ble løst ut:	
Har anlegget løst ut uten brann?	Nei	Årsak: Antall sprinkler som ble løst ut:	
Inngår anlegget i virksomhetens KS- eller HMS-program?	Ja		
Er vedlikeholdsprogram utført?	Ja		
Er alarmoverføring prøvet?	Ja	Fungerte alarmoverføring?	Ja

Kommentar: Alarm er testet til nøkkelboks, signallampe indikerte at alarmfunksjonen fungerer som forutstatt.

AVVIK

Stor alvorlighetsgrad **Sted**

1. Dokumentasjon:

- Manglende dokumentasjon er avvik fra krav i FOBTOT (offentlig forskrift). Eier skal dokumentere byggets brannteknisk installasjoner.

- Siste veiledning fra FG tilsier at manglende eller mangelfull dokumentasjon skal medføre en betydelig reduksjon i anleggskarakteren, eller at det ikke settes karakter i det hele tatt.

- Sprinkleranlegg skal dokumenteres i henhold til NS-EN 12845, kapittel 4.

Som et minimum må det forventes at dokumentasjonen inneholder følgende:

1. Aktørene.

2. Gårds- og Bruksnummer.

3. Beskrivelse av prosjekteringskriterier / prosjekteringsrapport.

4. "Som Bygget" tegninger for alle områder.

5. Hydrauliske beregninger for alle aktuelle deler av anlegget (Q/P-Krav), eventuelt tegninger som viser beregningspunkter og vannkrav i henhold til tabelldimensjonering.

6. Datablader med godkjenninger for alle anvendte sprinklerkomponenter.

7. Drift og vedlikeholdsmanualer.

8. Gjeldende brannteknisk dokument.

9. Dokumentasjon på vannforsyningens trykk- og vannmengder.

10. Plansjer som viser hvilke områder som er sprinklerbeskyttet, skal være opphengt ved sentralen.

Middels alvorlighetsgrad

Liten alvorlighetsgrad

Kommentarer: Regelverkets krav til bygningsmessig skillekonstruksjon mellom sprinklet og usprinklet (minimum brannmotstand i 60 min.) forutsettes dokumentert av eier.

OPPSUMMERING

Jeg har den 20.04.2021 kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.

I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til: Ingen vurdering

Anleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.

Utfylt 18.05.2021 av Sprinklerkontroll AS ***ved*** Bjørn Andre Brødreskift

Kommentarer: Anleggsvurdering er satt til "ingen vurdering" pga. manglende dokumentasjon.
Hodeplassering er utført ihht regelverk og sprinkleranlegget vil derfor mest sannsynlig fungerer som forutsatt.