RISSA KRAFTLAG

IKT Nett Kraft Installasjon

KVALITETSIKRING / KONTROLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg ☐ Endring av anlegg ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Rissa kommune
Anleggssted: Terapibadet
Adresse: 7100 Rissa
Krav (forskr. /regelv.): NEK EN 50172
Sentraltype:
G.nr: B.nr: Tiltaksklasse: Brannklasse: Risikoklasse:

*Sentralisert system:☐ Armaturtype: Produktnavn/ produsent Wattstyrke: Tilkobl. 24V:(1) Tilkobl.230V:(2)	J = ja N = Nei Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: p = d/200(S) p = piktogramhøyde d = leseavstand S = 200 (gjennomlyste skilt) Armaturplassering	Armatur	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype: Batteri forsynt fra elteksentral i hovedtavle.	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden -uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs /skap:
LL- LED -2	Ved nedgang til kjeller		V			—		V	V	
LL- LED -2	Ved Rullestoler		V			—		V	V	
LL- LED -2	Ved Rullestolnedgang		V			—		V	V	
LL- LED -2	Ved vaktbod		V			—		V	V	
	For å få testet disse så må elteksentral i hovedtavle gå på batteridrift. Kurs for lys i tak på terapibadet må slåes av. (kurs for lysrør)									

07.44

Kommentarer:	Klikk her for å skrive inn tekst.

Ordre nr:		Saksbehandler:			
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Marvin Jørsen	Dato: 22/12-20	
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:		Dato:	