Garantidokument må oppbevares for kontroll

SLUTTKONTROLL / SAMSVARSERKLÆRING

Ordre: 11352
Eier av anlegget: Frank Stæhli Frank Stæhli
Bruker av anlegget:
Anleggsnavn: Frank Stæhli
Anleggsadresse: Skråstien 50
Postnr. /Sted: 7024 TRONDHEIM
Kontaktperson:

Besvarelser: ☑ = Ja, ⊗ = Nei, ⊘= Ikke aktuelt, ☐ =Ikke besvart

Arbeidsbeskrivelse

Elektroarbeidene omfattes av:

- ☐ Nyanlegg
- ☐ Inntak
- ☐ Målerinstallasjon
- ☐ Utvidelse
- ☐ Fordeling
- ☐ Endring
- ☐ Installasjon
- ☐ Annet:

Beskrivelse av arbeidet:
Installasjoner hytte Olvika Roan

Risikovurdering teknisk:

Ingen kommentar til risikovurdering

Risikovurdering HMS:

Sluttkontroll

Inntak

Nettype: 230V IT
Inntakskabel type: PFSP 3x16cu
Forlegning: D Antall faser tilkoblet: 3
Fasespenning mot jord: L1: L2: L3:
Overb.vern type: OV str.: 50 A inst.:
Kortslutningsvern: str.: 80 A inst.:

Fordeling

- ☑ Utjevningsforbindelser ☐ -kontrollert ☐ -merket
- ☐ PEN-ledere merket ☐ PE-ledere merket ☐ N-ledere merket
- ☑ Utstyr og vern merket
- ☑ Vern innstilt og kontrollert
- ☑ Kursfortegnelse oppsatt/rettet
- ☑ Systemspenning merket
- ☑ Bruksanvisning jordfeilbryter oppsatt/levert
- ☑ Andre bruksanvisninger oppsatt/levert
- ☑ Kabelinnføringer og skap tettet
- ☑ Tilkoblinger kontrollert
- ☑ Rengjøring skap/tavle
- ☑ Visuell kontroll utført
- ☑ IP-grad, berøringssikkerhet og krypstrømsavstander kontrollert
- ☑ Kabel og ledningsføringer kontrollert
- ☑ Funksjonsprøve utført
- ☑ Isolasjonsmotstand målt til: Mohm
- ☐ AL-tilkoplinger innsatt med fett og børstet
- ☐ AL-tilkoplinger trekt til med riktig moment

Målerinstallasjon

Målernummer: Plassering:
Overb.vern forankoplet måler, str.: A
- ☑ Måler montert ☐ Måler plombert
- ☐ Standardverdier benyttet ☐ Nettdata mottatt
- ☑ Melding sendt el-tilsyn ☑ Spenning påsatt

Sted: Skråstien 50
Dato: 17.12.2018 2:
Ansvarlig montør: Olav Brevik Olav Brevik

Jording

- ☑ Jordfeilautomat mA ☐ -måling utført mA ☐ -testet ms
- ☑ 30mA jordf.bryter for våtrom/ute/varmekabel ☐ -måling utført mA ☐ -testet ms
- ☑ Jordelektrode ☐ -kontrollert ☐ -merket
  Målt verdi for overgangsmotstand (Ohm)
- ☐ Jordkontinuitetsmåling foretatt
- ☐ Kapasistansmåling utført

Installasjon

- ☐ Kabler og ledninger avsluttet forskriftsmessig
- ☐ Kabellengder i h.h.t. beregninger/tabeller
- ☐ Polaritetskontroll utført
- ☐ Gjennomføringer i bygningsdeler tettet
- ☐ Vern innstilt og kontrollert (motorvern, følere, termostater etc.)
- ☑ Installasjonsanvisninger fulgt
- ☑ Alt nytt utstyr funksjonsprøvd
- ☑ Installasjonsbevis for varmeanlegg utfylt
- ☐ Branntetting i brannskiller foretatt
- ☑ Alt utstyr installert på denne ordre er CE-merket
- ☑ Skjult varme installert ☐ -tak ☐ -gulv
- ☑ Det er installert skjulte transformatorer ☐ Det er tegnet oversikt over skjulte transformatorer

Generelt

- ☐ Relevante opplysninger gitt til kunde ☑ Materielliste ført
- ☑ Er det tilkoblet utstyr levert av kunde / andre
- ☑ Opprydding og rengjøring utført
- ☐ EE-avfall håndtert forskriftsmessig
- ☐ Spenning påsatt kurser til viktige forbrukere
- ☑ Sluttkontroll/samsvarserklæring skjema vil bli levert til kunde
- ☐ Dører låst og nøkler levert

Samsvarserklæring

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftenes kapittel V
Planleging og utførelse er i h.h.t. forskrift/norm:

☑ NEK 400:2014 ☐ Andre:
☐ NEK 400:2010

samt gjeldende monteringsanvisninger.
Utstyr som er levert er i samsvar med norm/tekniske bestemmelser:
☐ EN 60439-1 ☐ Andre:
Annet:
Sted: Skråstien 50
Dato: 17.12.2018 2:
Autorisert Elektroinstallatør:

Kvaliteten av utførelsen kontrolleres ut fra dette kontrollskjema. Dokumentasjonen i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Olav Brevik

LYNVINGEN elektro as
Autorisert el. installatør
Mob. 900 90 341 7750 Namdalseid
Foretaksreg. NO 984 465 467 mva