Fra: Hepsøe Knut Anders (Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com)
Sendt: 11.11.2019 15:31:09
Til: Edgaras Anuzis
Kopi: Kenneth Andersen; Bratberg Ronald

Emne: FW: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo
Vedlegg: Stein bru, Faktura2.pdf;Stein bru, Prosjektboka, Consolvo.pdf;Tillegg, Stein bru.pdf;KOE01 - Omhandler flere saker, Stein bru.pdf

Hei.

Har gjennomgått deres KOE med vedlegg.

Har følgende kommentarer:

1. En økning i rigg med antall dager, 7 pga. undersøkelser på stål er ok, da dette er uforutsett arbeid men da forventer jeg også at rigg for sveisere inngår her.
2. Utgår da dette må medregnes i felles rigg.
3. Utgår da dette må medregnes i felles rigg.
4. Utgår da dette er feil utregnet. Dette punktet gjelder isolert sett for kostnad vedrørende arbeid plattform for ferdigbefaring og er en engangskost og er ikke regnet stk pr dag. I så fall må dere regne 4400/57*7=540kr. (slik dere har regnet andre RS er.)
5. Riving av betong er OK
6. Utgår da dette skulle vært kontrollert før bestilling av stål. Iht. prosess 11.3 og 11.4 som ikke er utført.
7. Utgår. Jeg antar at dette gjelder for nye stivere i forbindelse med de nye tverrstagene. Dette er mengderegulert i prosess 85.41.
8. Dere må framvise begge fakturaene, godkjenner da dette er framvist
9. Sveisekontroll inngår i prosess 85.24 og er tatt som en mengde økning der.

Jeg mener et krav på 168470,- er rettmessig utenom de mengdereguleringer som er gjort i sluttfaktura for regulerbare mengder.

Noen rettelser til faktura 2.

85.31 Kvalifisering av arbeidsprosedyre, er ikke forevist byggeleder som beskrivelsens pkt. e) i spesiell beskrivelse.

85.32, 85,33, 85,341, 85,352, 85,353 Gjelder overflatebehandling av stål før montering. Er det noe av stålet som ble overflatebehandlet før det ankom byggeplass?

Jeg tenker at dere må føre alt med overflatebehandling på prosesser 85.431 og utover. Mengden virer noe høy. 220+50 = 270m2. Mener må totalt være rundt 190-200m2

Med vennlig hilsen

Knut Anders Hepsøe
Sivilingeniør Brukonstruksjoner

Norconsult

Office: Klæbuveien 127, 7031 Trondheim, NORWAY
Tel: + 47 97 19 93 24
Email: knut.anders.hepsoe@norconsult.com

Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Fint om du ikke skriver ut denne e-posten.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

From: Edgaras Anuzis <Edgaras.Anuzis@consolvo.no>
Sent: 8. november 2019 10.39
To: Hepsøe Knut Anders <Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com>
Cc: Kenneth Andersen <Kenneth.Andersen@consolvo.no>
Subject: Siste fakturering, Stein bru, Consolvo

Hei Knut,

Siste fakturering - jeg har vedlagt alt info.

Jeg venter svar fra deg.

Med vennlig hilsen

Edgaras Anuzis
Anleggsleder
Consolvo AS

CONSOLVO
• SOLIDE LØSNINGER •

Ringveien 6, 3409 Tranby
Sentralbord: 32 24 20 60
Mobil: 40693773
E-post: edgaras.anuzis@consolvo.no
consolvo.no