

## VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**  
 Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**  
 Byggherre **Roan Kommune**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Melding nr. <b>08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tittel <b>Avvik fundamenteringmethode</b> |
| <b>Beskrivelse</b><br><p>Avtalen er basert på steilfylling på berg som underlag for fundamentene.<br/>                 Se forutsetning i tilbudsbrev Stjern Entreprenør.</p> <p>Det viste seg i denne uke at en seksjon mot eksisterende sykeheimen over en lengde på sirka 12meter var mye dypere enn prøvegravinger viste.<br/>                 Graveskråningen mot eksisterende bygg ble for bratt/ustabilt til å kunne lage en sikker steinfylling på 45grader for nybygget.</p> <p>Totalentreprenøren har en dialog med RIG og RIB, og skal komme med løsningsforslag i uke 46.</p> |                                           |
| Ref. Tegning/postnr./vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Tidsfrist for tilsvar Byggherre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |

|                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                     |           |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Konsekvenser <input checked="" type="checkbox"/> Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes                                      |        |                                                                                                                     |           |              |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Krav om                                                                                                                   |        | <input type="checkbox"/> Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg                    |           |              |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Krav om                                                                                                                   |        | <input type="checkbox"/> Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annen måte |           |              |                |
| Oppgjørsform <input type="checkbox"/> Kontraktens Enh.pris <input checked="" type="checkbox"/> Regningsarbeid <input type="checkbox"/> Pristilbud / Fast pris |        |                                                                                                                     |           |              |                |
| Spesifikasjon                                                                                                                                                 | Mengde | Enh.                                                                                                                | Enh.pris  | Sum eks.mva. |                |
| Vederlagsjustering                                                                                                                                            |        |                                                                                                                     |           | kr           | <b>361 246</b> |
| Pelearbeider (216.500,- + 12% påslag)                                                                                                                         | 1,00   | UE                                                                                                                  | 242 480,0 | kr           | 242 480        |
| Hjelparbeider Stjern + gjenstøping av pelene                                                                                                                  | 1,00   |                                                                                                                     | 6 910,0   | kr           | 6 910          |
| (Om)prosjektering RIB                                                                                                                                         | 1,00   | UE                                                                                                                  | 27 989,0  | kr           | 27 989         |
| Prosjektering RIG                                                                                                                                             | 1,00   | UE                                                                                                                  | 10 281,0  | kr           | 10 281         |
| Midlertidige tiltak ved graving (bygging mur, rassikring)                                                                                                     | 1,00   | RS                                                                                                                  | 50 000,0  | kr           | 50 000         |
| Pelehoder utført av Stjern Stål istf. FAS                                                                                                                     | 1,00   | UE                                                                                                                  | 6 608,0   | kr           | 6 608          |
| Ekstra armering for fundament (måtte bestilles på Ekstra arbeider fundament                                                                                   | 1,00   |                                                                                                                     | 7 228,0   | kr           | 7 228          |
|                                                                                                                                                               | 15,00  | t                                                                                                                   | 650,0     | kr           | 9 750          |
| Fristforlengelse                                                                                                                                              |        |                                                                                                                     | Sum dager |              | -              |

|                           |                            |                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| for Stjern Entreprenør AS | Svar/kommentar             | <input checked="" type="checkbox"/> Avvik godkjennes <input type="checkbox"/> Avvik avvises |
| Dato <b>06.11.2019</b>    | Dato <b>29/12-19</b>       |                                                                                             |
| Signatur                  | Signatur <i>E. Ole. Am</i> | Med følgende kommentar                                                                      |