

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentrepriisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 07	Tittel Hepro pålagt som leverandør for pasientvarslingsanlegg
Beskrivelse Det var ikke kjent for totalentreprenøren at Roan Kommune har en rammeavtale på pasientvarsling med Hepro. Tilbudsprisen er derfor basert på konkurranse. Vi kan gi fradrag for spredenettt som leveres til Hepro, i forhold til pasientvarslingsanlegget som var med i tilbudet. Siden det var ukjent med lås for beboerrom i tilbudsfasen, ble det avtalt å prise disse som vanlige lås. Se også vedlegg tilbud. Merknader vises understående.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsvar Byggherre	

Konsekvenser ☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalkostnader, rigging/drift/nedrigg				
☐ Krav om ☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på a				
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☐ Regningsarbeid ☐ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr 297 287
Frdrag for spredenettt.				kr -59 798
TouchGo lås på beboerrom	17,00	stk.	16 102,0	kr 273 734
karmoverføring	17,00	stk.	1 385,0	kr 23 545
utfresing i dørblad for TouchGo lås	17,00	RS	1 000,0	kr 17 000
data uttakk for kamera alle beboerrom	17,00	stk.	2 518,0	kr 42 806
Fristforlengelse			Sum dager	-

for Stjern Entreprenør AS		Svar/kommentar	
Dato 11.03.2020		Dato 4/5-20	☒ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises
Signatur		Signatur	Med følgende kommentar
Robert A. Spaansen			