

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	

ØKT BUDSJETT KUNSTGRESSBANE I BJUGN

Kommunedirektørens innstilling

1. Budsjett for kunstgressbane i Bjugn økes med 400 000 kroner
2. Økningen finansieres med tidligere innsparinger på investeringsbudsjett

Sakens bakgrunn og innhold

Investeringsbeslutning for kunstgressbane i Bjugn kommune ble gjort i kommunestyre 11.04.2019. Rammen for prosjektet var da 19,5 millioner.

Under bygging av banen, i juli 2019, skjedde det en kvikkleireutglidning i nord-østlige hjørnet på banen og oppover gjennom parkeringsplassen. For å komme videre med prosjektering og bygging, ble det bestemt å heve banen og legge den med tosidig fall fra nord til sør, og fra midtlinjen og mot vest. Banen er dermed bygd opp 30 – 100 cm. I utgangspunktet fikk kvikkleireutglidningen også store konsekvenser for parkeringsplassen nord for banen. Banens størrelse medførte et behov for at parkeringsplassen inneholdt ca. 90 plasser. Det er denne størrelsen som er godkjent i byggesaken, og som naboer, i første rekke Coop har samtykket til.

Uten spesifikke tiltak på parkeringsplassen, innblanding av kalk-sement-innblanding, ville kapasiteten på parkeringsplassen blitt redusert til ca. 45 plasser. Rambøll tok ut boreprøver og beregnet et behov for boring ned til 8 meter dybde og 40 % inndekning (ca. 600 tonn med kalk-sement). Kommunestyret i tidligere Bjugn kommune vedtok i møte 05.09.2019 å øke budsjettet med 3,0 millioner for å gjennomføre denne k/c-innblanding.

Parkeringsforholdene er gjennomgått av Formannskapet i gamle Bjugn kommune på møte den 3.12.2019. Saksfremlegget er vedlagt. Formannskapet vedtok enstemmig følgende:

«Formannskapet går for gjennomføring av alternativ 1 som løsning på parkeringssituasjonen.»

Koronasituasjonen gjorde at kun 1 tilbyder ga pris på dette arbeidet. De antatt billigste tilbyderne fra Sverige og Finland har ikke hatt mulighet for å kunne gi tilbud. Prisen lå 5 – 600.000 over opprinnelig kostnadsoverslag.

Folkehelsevurdering

Det er viktig å få ferdigstilt kunstgressbanen i Bjugn så raskt som mulig. Den var planlagt ferdigstilt i mai 2020. Ferdigstilling av anlegget er avhengig av kommunestyrets behandling.

Administrasjonens vurdering

Etter at resultatet fra laboratorieprøvene av leira i boreprøvene var klare har Rambøll i løpet mars 2020 kommet til at k/c-innblandingen kan reduseres til 30 % inndekning. Dette vil kunne redusere prisen med 3 – 400.000. Konklusjonen er at det vil være behov for en tilleggsbevilling i inntil 300.000. Det vil bli jobbet videre med å redusere denne kostnaden.

Konsekvensene om disse midlene ikke blir bevilget er at byggesak og omsøkt tiltak i forhold til naboer må gåes gjennom ytterligere. Om det ikke bevilges vil det medføre at handel og kommunen vil få store utfordringer med tilgang på parkeringsplasser. Tiltaket må gjennomføres før ferdigstilling av kunstgressbanen. Det vil si at en risikerer ytterligere utsettelse samtidig som administrasjonen anser at det ikke er sannsynlig at en kommer til enighet med nabo om redusert antall parkeringsplasser.

I tillegg er det behov for utstyr til drift og vedlikehold av banen. Uten slikt utstyr vil ikke blant annet garantier gjelde. Kommunen har allerede det meste av utstyret som trengs, men mangler utstyr for inntil 100 000 kroner.

23.04.2020 i sak «Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Nye retningslinjer (2020 - 2023)» vedtok fylkeskommunen nye retningslinjer vedrørende utvikling av miljøvennlige kunstgressanlegg. Vedtaket innebærer ikke nye krav, men en forventning om å ha fokus på nye miljøvennlige løsninger. Dersom en skal ha en forbedret miljømessig løsning tilsvarende det som ble løsningen på Brekstad, ville det på nåværende tidspunkt medført et behov for tilleggsbevilgning på 1,5 – 2,0 millioner.

Administrasjonen fremmer forslag om at budsjett for kunstgressbanen økes med 400 000 kroner for å ferdigstille kunstgressbanen så raskt som mulig og i henhold til eksisterende planer.

Vedlegg

- 1 Parkeringsplasser ved kunstgressbanen - Formannskap Bjugn
- 2 Kunstgressbane i Bjugn - antakelse av anbud - tilleggsbevilgning