

Møteinnkalling

Utvalg: Roan Formannskap
Møtested: Roan kommunehus Ordførerens kontor
Møtedato: 19.07.2019
Tid: 09:00

Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon nummer 72 51 00 00 som for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt pr mail til formannskapets medlemmer:

Navn	Funksjon	Representerer
Einar Eian	Ordfører	RO-H
Erik Jakobsen	Varaordfører	RO-AP
Annlaug Stene	Medlem	RO-KRF
Marianne Strøm	Medlem	RO-SP
Hanne Skjæggestad	Medlem	RO-Uavhengig

Roan kommune 17.07.2019

Einar Eian
Ordfører

Geir Ola Aune
Sektorleder teknisk/landbruk

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 19/19	Omprioritering av asfaltering kommunale veier.	

Saker til behandling

PS 19/19 Omprioritering av asfaltering kommunale veier.



Arkiv:

Dato: 17.07.2019

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/19	Roan Formannskap	19.07.2019

Saksbehandler: Geir Ola Aune

OMPRIORITERING AV ASFALTERING KOMMUNALE VEIER.

Sakens bakgrunn og innhold:

Roan kommunestyre har gitt administrasjonen i oppdrag å innhente priser for asfaltering av kommunale veier i henhold til prioritert liste, og med en kostnadsramme på 3 000 000,-.

Kostnadsrammen er i ettertid økt med 500 000,-, slik at det totalt er disponibelt 3 500 000,- inkl. mva.

Det er ved anbudsfristens utløp innkommet et tilbud på asfaltering, dette tilbudet er på kr. 5 424 883,- eks mva. Tilbudet omfatter rigg, rensk av veikant, grøfterens, forsterkning av vei, legging av stikkrenner der det er nødvendig, avretting, komprimering, bærelag og legging av asfaltdekke.

Vurdering

Roan kommune har ikke budsjettmidler til asfaltering av alle prosjekt som står på prioritert liste, og administrasjonen foreslår derfor omprioritering av listen for å få utført asfaltering innenfor vedtatt budsjett.

Det er kostnader som er uavhengig av antall meter vei, Hovedprosess 1, hovedprosess 7 og mannskap og maskiner. Disse postene summeres til kr. 769 200,- eks. mva.

Budsjettmidler eks. mva beløper seg til kr. 2 800 000,-, så etter at de faste kostnader er fratrasket gjenstår det kr. 2 030 800,- av budsjettmidlene. Ferdigstillelse av Brandsøyveien krever kr. 1 187 877,- og gjenstående budsjettmidler blir kr. 842 923,-. Det påløper ca. 100 000,- i kostnader i forbindelse med bæreevnekontroll på veiene, samt hjelp til utarbeidelse av anbudsdokumenter, dette betyr at det er ca. kr. 740 000,- til disposisjon til videre asfaltering.



Dersom prioritert liste skal følges er det ikke rom for flere prosjekt, og administrasjonen foreslår derfor å flytte nr. 2, Hopstadbakken nedover på prioriteringslisten, og å flytte 3,4 og 5 oppover på listen.

Dersom en prioriterer Myra boligfelt, Bessaker barnehage og Doktorbakken vil disse gi en samlet kostnad på kr. 688 181,-, totalsummen vil være innenfor vedtatt budsjett.

Oppsummering:

Roan kommune har vedtatt et budsjett for asfaltering av kommunale veier i 2019 på kr. 3 500 000,- etter prioritert liste, innkommet tilbud er på kr. 6 781 104,- inkl. mva.

Dersom prioritert liste skal følges vil det kun være ferdigstillelse av Brandsøyveien som kan gjennomføres, administrasjonen foreslår derfor å omprioritere listen for rekkefølgen på asfaltering

Rådmannens innstilling:

Roan kommune vedtar omprioritert liste for asfaltering av kommunale veier.

Listen blir da som følger:

1. Nes-Ytre Brandsøy (ferdigstillelse).
2. Fv. 6314- Myra boligfelt
3. Fv. 6314- Bessaker barnehage
4. Doktorbakken