

VARSEL OM AVVIK / ENDRING

Prosjektnr./navn **Roan Sykeheim**
Kontrakt/Entrepr **Totalentreprisekontrakt**
Byggherre **Roan Kommune**



Melding nr. 08	Tittel Avvik fundamenteringmethode
Beskrivelse Avtalen er basert på steilfylling på berg som underlag for fundamentene. Se forutsetning i tilbudsbrief Stjern Entreprenør. Det viste seg i denne uke at en seksjon mot eksisterende sykeheimen over en lengde på cirka 12meter var mye dypere enn prøvegravinger viste. (fjell cirka kote 0.0) Graveskråningen mot eksisterende bygg ble for bratt/ustabilt til å kunne lage en sikker steinfylling på 45grader for nybygget. Totalentreprenøren har en dialog med RIG og RIB, og skal komme med løsningsforslag i uke 46.	
Ref. Tegning/postnr/vedlegg	
Tidsfrist for tilsva Byggherre	

Konsekvenser ☒ Konsekvens ikke kjent på nåværende tidspunkt, spesifisering ettersendes				
☒ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging/drift/nedrigg		
☒ Krav om		☐ Kravet omfatter økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på an		
Oppgjørsform ☐ Kontraktens Enh.pris ☒ Regningsarbeid ☐ Pristilbud / Fast pris				
Spesifikasjon	Mengde	Enh.	Enh.pr is	Sum eks.mva.
Vederlagsjustering				kr -
				kr -
Fristforlengelse				Sum dager -

for Stjern Entreprenør AS Dato 06.11.2019 Signatur	Svar/kommentar Dato Signatur	☐ Avvik godkjennes ☐ Avvik avvises Med følgende kommentar
Robert A. Spaansen		

STJERN ENTREPRENØR AS